



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.คกข.(ปบ) ๑๓๕๙ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ฮะวังจุ

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

15 ก.ย. 2566

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกข

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สิ้นสุดคร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA03	๑๗ ก.ย. ๖๖	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยน DIS เป็น SF๖ ประตุนิคม	SXA๓S-๐๖	SMF๑S-๑๓	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๒๔๙
๒	SXA04	๑๗ ก.ย. ๖๖	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยน DIS เป็น SF๖ ประตุนิคม	SXA๔S-๐๗	SXA๓S-๑๑	
๓	SXA09	๑๗ ก.ย. ๖๖	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยน DIS เป็น SF๖ ประตุนิคม	SXA๔S-๐๙	SXA๔S-๐๕ SMF๑S-๒๐ SXA33-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)นิคมสิ้นสุดครบวงส่วน ถนนสันดาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายสมเจตน์ ฮะวังจุ...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกข

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA3 จาก SXA35-06 ถึง SMFIS-13
ในวันที่ 17/๗/66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1361/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SXA4 จาก SXA45-07 ถึง SXA35-11
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SXA9 จาก SXA95-09 ถึง SXA95-05, SMFIS-20, SXA35-...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิต หนู ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ศรศักดิ์ สัจจนพิษฐ์
อลงกรณ์
(นายอลงกรณ์ เก็บของ) ๖๗.๕ กก. นพ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. โคกงาม

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณประตูสามนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	เปลี่ยนดิสเป็นSF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1361/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	11 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส. พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
3	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
4	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
5	แจ้งกฟพ.คกช. ตรวจสอบ SF6 SXA01S-13 บ่อตกปลาลูกน้อย SXA1S-20 ประตูสามนิคมสินสาคร ให้อยู่ตำแหน่ง OFF LOCK คาน						
6	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
7	SXA03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ คกช.		SF6 ประตูน้ำสันดาบ
8	SXA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ คกช.		ตรงข้ามบ. สวิตซ์เฟลค
9	SXA09S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ คกช.		ตรงข้ามบ. ออฟเตอร์ยู
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
14	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
15	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
16	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
17	หลังจาก กฟพ.คกช. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
18	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
19	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
20	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
23	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
24	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
26	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4						
27	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G5						
28	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G6						
29	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
30	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
31	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
32	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ ตรวจสอบSF6 SXA03S-11 ติดตั้งใหม่อยู่ตำแหน่งOpenพร้อมลิ้อคคาน , ปลด Lock ตาม SMF15-13 อก.						
33	SXA03S-06	ปลด	สับ		รถ คกข.		SF6 ประตูน้ำสันดาบ
34	SXA04S-07	ปลด	สับ		รถ คกข.		ตรงข้ามบ.สวิตซ์เฟลค
35	SXA09S-09	ปลด	สับ		รถ คกข.		ตรงข้ามบ.อาฟเตอร์ยู
36	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
37	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
38	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

