

Switching Deadline

17 ก.ย. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ฟ.ท.ร.(กบ) ๕๓๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณ

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอจ่ายไฟระบบจำหน่าย วงจร TMU ๐๕ สถานีท่ามะกา ๒ เพื่อ AC Withstand ช่วงตั้งแต่ สถานีท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว ถึง SF ๖ รหัส TMU ๕ S-๐๒ รางปลาน้ำ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU ๐๕	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	จ่ายไฟวงจร TMU ๐๕ สถานีท่ามะกา ๒ เพื่อ AC Withstand	สถานีท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว)	SF ๖ รหัส TMU ๕ S-๐๒ รางปลาน้ำ	กฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๘๘๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ.....ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง หน.กบ.กฟส.ท่าเรือ โทร.๐๙๘-๖๖๑๙๗๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่จ่ายไฟ ๑.๑ TMU BR ๐๕ Lat ๑๔.๐๓๕๕๘๕ Long ๙๙.๘๑๕๕๗๓

๑.๒ TMU ๕ S-๐๒ Lat ๑๔.๐๓๐๑๐๔ Long ๙๙.๘๑๕๖๒๓

ลงชื่อ

(นายสันติ งามชื่น)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.(ระดับ ๙) กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 พิดเดอร์ TMU05 จาก TMU ถึง SF6 TMU55-02 (51๖๒๖/1๕) ในวันที่ 18 กย ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1364/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ พิดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่..... พนักงานศูนย์ฯ นาย ล้ำภรณ์ จิตรังษะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสนีย์ ศรีมงคล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก. นวส. ๖๕

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ - แผน

ผจก. 2 (สถานี - TMU -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) TMUBR-05		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	AC Withstand ตามใบขอปฏิบัติงาน 1364/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 17 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
ตรวจสอบสถานะรีโครสเซอร์ TMU-BR-05 และใบมิดด้าน Source ด้าน Load อยู่ตำแหน่ง Open							
เมื่อพร้อมทำการ AC Withstand ระบบจำหน่ายไลน์วงจร TMUBR-05 เวลา 09.00 น.							
แจ้งพนักงานสถานีทำการสับใบมิดด้าน Source ด้าน Load อยู่ตำแหน่ง Close							
1	TMUBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU	R	-
แจ้ง กฟส.ทร.ทราบแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อยแล้ว							
เมื่อทำการ AC Withstand ระบบจำหน่ายไลน์วงจร TMUBR-05 ครบ 1.00 ชม.แล้ว							
4	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU	R	-
กฟส.ทร.แจ้งคงสภาพการจ่ายไฟไว้จนกว่าจะทำการย้ายโหลด TMUBR-05 กลับ							
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							