



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ.) ๔๗๕๕ / ๒๕๖๖ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน SF6 วงไวดาณิษฐ์ UTG08S-02 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...
 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|-----------|--------------|-------------|---------|---|-----|-----|--|
| ๑. | F.8 (UTG) | 12 ต.ค. 2566 | 09.00 | 15.00 | ขอปลด SF6 UTG08S-02 เพื่อ ทำการสับเปลี่ยน SF6 (ปลด/เชื่อมด้วยวิธีออฟไลน์) | | | นายจกกล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกกล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ UTG8 จาก UTG8S-02 ถึง -
 ในวันที่ 12 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1473/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิภท ขนุก่อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกกล โพธิกุล

(นายพิทธรินทร์ โพธิ์พันธ์)
 อดท.4 แทน ชม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน UTG08S-09 (ว่องไวพาณิชย์)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 12 ต.ค. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.อทง. งานที่ทำ เปลี่ยน SF 6 ตัวใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1473/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว วันที่ 5 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | UTG07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | UTG | | CB โหลด 3.15 MW |
| 3 | UTG08VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | UTG | | CB โหลด 4.68 MW |
| 4 | - ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTG07 | | | | | | |
| 5 | UTG07S-03 | ปลด | สับ | | อทง. | | SF6 คู่มือ |
| 6 | UTG08S-02 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | อทง. | | SF6 ว่องไวพาณิชย์ |
| 7 | แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 8 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 9 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 11 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 12 | - ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน กลับจาก UTG07 | | | | | | |
| 13 | UTG08S-02 | ปลด | สับ | | อทง. | | SF6 ว่องไวพาณิชย์ |
| 14 | UTG07S-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | อทง. | | SF6 คู่มือ |
| 15 | UTG07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | UTG | | CB - |
| 16 | UTG08VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | UTG | | CB - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

