



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๕๘๑./๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

Switching Deadline

19/10/67

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๒๐ ต.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ เพื่อเปลี่ยนไส้กรอง OLTC Purifier	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ ๐๙๕-๒ จาก ถึง
ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1510/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ นาย วิมลนา รณพงษ์โพธิ์ทวิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)
ร.ก.๓ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นร. ๐๓๔

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ๐๙๕)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

ผ.ม.ก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (TP2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนไส้กรอง OLTC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1510/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	15 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมานิช 2. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 15.8 MW
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 14.9 MW
4	ย้ายโหลด OYK INC.2 ทั้งหมดไปรับไฟจาก OYK INC.1						
5	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนानบัส
6	OYK02BVB-01	สับ	ปลด		OYK		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	OYK04YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	OYK04YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
10	OYK04YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
11	OYK02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYK		- INCOMING 2
12	แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
13	OYK02BVG-01	ปลด	สับ		OYK		กราวด์ INCOMING 2
14	แจ้ง กสฟ.(ก3) ชุดควบคุมงาน ลงข้อมูลใน We Safe						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
16	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
19	OYK02BVG-01	สับ	ปลด		OYK		กราวด์ INCOMING 2
20	OYK02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYK		- INCOMING 2
21	OYK04YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
22	OYK04YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
23	OYK04YB-01	ปลด	สับ		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน OYK-TP2 ประมาณ 22.7 kV.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด OYK INC.2 ทั้งหมดกลับจาก OYK INC.1						
26	OYK02BVB-01	ปลด	สับ		OYK		- INCOMING 2
27	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
28	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
29	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							