



Switching Deadline

4 พ.ย. 67

# วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กส.คกช.(ปน) ๖๕๖๗ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทร๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF09	๕ พ.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๙S-๐๒	เปิดวงจร	นายปกรณ์ อิศวินวงศ์ เบอร์โทร ๐๘๓-๑๕๔๒๕๑๕ HOT LINE กระเช้า
๒	SMF09	๕ พ.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๙S-๐๓	เปิดวงจร	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตวสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ทผ.ปน โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMP09 จาก SMP09S-02 ถึง -  
ในวันที่ 5 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1632/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMP09 จาก SMP09S-03 ถึง -  
ในวันที่ 5 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1632/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พัดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ ใจภักดิ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสรตาสทร์ งามพันธุ์  
31 ต.ค. 67

( เอกวิทย์ งามพันธุ์ )

ทศ 7 ปฎิบัติงาน 11กข น.ศ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทพร.คท.

อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ 1.ศาลพระพิฆเนศ (SMF09S-02) และ 2.ข้ามเจริญสินธานี (SMF09S-03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คคช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1632/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายสุภกรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
3	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
4	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	โหลด 6.44 MW
5	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	โหลด 10.99 MW
6	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
7	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 2.72 MW
8	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 5.52 MW
9	ย้ายโหลด SXA07 บางส่วน ฝาก SXA09						
10	SXA07S-06	ปลด	สับ		คคช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.ไซเบอร์พรีนทร์กรุ๊ป
11	SXA07S-03	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.	DIS	บ.นิคโก้ลามิเนต
12	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วน ฝาก SXA07						
13	SMF07S-06	ปลด	สับ		คคช.	SCADA	SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
14	SMF05S-08	ปลด	สับ		คคช.	SCADA	SF6 ขอยวัดโคกขาม (ก่อนประตู 2 นิคมฯ)
15	SMF09S-03	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.	DIS	ตรงข้ามเจริญสินธานี
16	SMF07S-06	สับ	ปลด		คคช.	SCADA	SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
17	คง "OFF" Auto Reclose วงจร SMF05, SMF09 และ SXA07 ไว้ทั้ง 3 วงจร จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS รหัส SMF09S-03 เจริญสินธานี ได้ (ดำเนินการโดยวิธี Hotline)						
20	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF	-	-
21	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
22	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
23	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า (1)							
24	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมทำงานที่ SF6 รหัส SMF09S-02 ศาลพระพิฆเนศ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ DIS รหัส SMF09S-03 เจริญสินธานี อยู่สถานะ "ปลด" ทั้ง 3 เฟส						
26	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
27	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
28	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
29	SMF07S-06	ปลด	สับ		คคช.	SCADA	SF6 วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
30	SMF09S-03	ปลด	สับ		คคช.	DIS	ตรงข้ามเจริญสินธานี
31	SMF09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คคช.	SF6	ศาลพระพิฆเนศ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	SMF07S-06	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	วัดโคกขาม (ตั้งข้ามถนน)
33	คง "OFF" Auto Reclose วงจร SMF05,SMF09 และ SXA07 ไว้ทั้ง 3 วงจร จนกว่าจะปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
34	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย							
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 รหัส SMF09S-02 ศาลพระพิฆเนศ ได้ (ดำเนินการโดยวิธี Hotline)							
36	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
37	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
38	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า (2)								
39	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ							
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF09S-02 ศาลพระพิฆเนศ อยู่สถานะ "ปลด"							
41	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-	-
42	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-	-
43	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-	-
44	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วน กลับจาก SXA07							
45	SMF09S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		คกช.		SF6	ศาลพระพิฆเนศ
46	SMF05S-08	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	ขอยวัดโคกขาม (ก่อนประตู 2 นิคมฯ)
47	ย้ายโหลด SXA07 บางส่วน กลับจาก SXA09							
48	SXA07S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS	บ.นิคโก้ลามิเนต
49	SXA07S-06	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม บ.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
50	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-	-
51	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
52	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-	-
53	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	-
54	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
55	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								