



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กนษ.(บพ.)-๓๔๘๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ kV ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๒ ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYKBYB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๒		๒๓ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK1YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๓		๒๔ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK2YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๔		๒๕ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK3YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131
๕		๒๖ ธ.ค. ๖๔	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK4YB-01			นายนิโรจน์ ปั้นแดง 083-050-4131

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ผ.บ.พ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นาย ก้าวพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ขก.บ.ษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 5 ฟีดเดอร์ จาก OYKBYB-01 OYK1YB-01 ถึง OYK3YB-03

ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1633/2564

พนักงานศูนย์ฯ นาย ก้าวพล ต้อยเต็มวงศ์ ประสานงานการดับไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

20 ธ.ค. 64

๐๘๖. ๖ ๓๓๓. ๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.อม.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี อ้อมน้ำ 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๕.๕๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK04YB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ธ.ค. 64	เวลา	09.00 น.	ถึง	26 ธ.ค. 64	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1633/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	20 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	20 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	20 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ไปรับไฟจาก หม้อแปลง TP1						
3	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- 13.2 MW
4	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- 19.5 MW
5	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
6	OYK02BVB-01	สับ	ปลด		OYK		- INCOMING 2
7	OYK04YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYK04YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
9	OYK04YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
10	OYK02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYK		- INCOMING 2
11	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กบข.(ก3) ทราบ						
13	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
16	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
17	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี OYK04YB-01 อยู่สถานะปลด						
18	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-
19	OYK02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYK		- INCOMING 2
20	OYK04YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
21	OYK04YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
22	OYK04YB-01	ปลด	สับ		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ปรับแรงดันด้านหม้อแปลง OYK-TP2 ไว้ที่ 22.7 เควี						
24	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 กลับจาก หม้อแปลง TP1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	OYK02BVB-01	ปลด	สับ		OYK		- INCOMING 2
26	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
27	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
28	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							