



Switching Deadline

6 พ.ย. 67

# วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปน) ๖๕๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทรฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF09	๑๐ พ.ย. ๖๗	๑๑.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	SMF๙S-๐๗	เปิดวงจร	HOT LINE กระเช้า
<b>เร่งด่วน</b>								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง พ.ผ.ปน โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ SMF09 จาก SMF09S-07 ถึง -  
ในวันที่ 10 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1633/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริวัฒน์ ๒๕๖๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สิริศาสตร์ สิวานพันธ์ุ  
31 ต.ค. 67

(นาย สิริวัฒน์ ๒๕๖๗ )

กฟภ.5 ๒๓๖๗ ขย.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. คทว.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 SMF09S-07 หน้าอัสสัมชัญ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 67	ระหว่าง 11.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1633/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆ,นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
4	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load = 4.7 MW
5	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
6	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load = 4.8 MW
7	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load = 8.7 MW
8	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF05						
9	SMF05S-17	ปลด	ล๊ับ		คกช.	SCADA	SF6 ก่อน ถึง ม.กานดาไอรีฟ
10	SMF07S-09	ล๊ับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 สามแยกสาริน
11	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF07						
12	SMF07S-08	ปลด	ล๊ับ		คกช.		DIS ช้าง บ.พรเจริญ ไค้งลิง
13	SMF09S-07	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		คกช.	SCADA	SF6 หน้าอัสสัมชัญ
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
18	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
19	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
20	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
21	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร SMF06 ,SMF07 และ SMF09 ไว้ตลอดเวลา						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
23	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
24	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
25	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
26	ย้ายโหลด SMF09 บางส่วนกลับจาก SMF07						
27	SMF09S-07	ปลด	ล๊ับ		คกช.	SCADA	SF6 หน้าอัสสัมชัญ
28	SMF07S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ช้าง บ.พรเจริญ ไค้งลิง
29	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วนกลับจาก SMF05						
30	SMF07S-09	ปลด	ล๊ับ		คกช.	SCADA	SF6 สามแยกสาริน
31	SMF05S-17	ล๊ับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 ก่อน ถึง ม.กานดาไอรีฟ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
33	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
34	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
35	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
36	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
37	SMF09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							