



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสฟ.(ปค.)215/2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชินดั่ง ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เควี สฟฟ.สมุทรสาคร 3 Bay Line รหัส SMC-04YB-01 ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	04YB-01	17 พ.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 เควี สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 3/ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SMC-04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	04YS-01	04YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์ ผปค.กสฟ.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*  
(นายสมหมาย ชินดั่ง)  
อก.สฟ.(ก3)  
14 พฤศจิกายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ *MSLV* จาก *SMC04YB-01* ถึง *SMC04YS-01,03*  
ในวันที่ *18 พ.ย. 66* ตั้งแต่เวลา *08:30* น. ถึง *16:00* น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ *1675/2566*  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สุธี ศรีเสีง* ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ *เค. ธวัช เป็นวงษ์*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. *คณ.ศส., กสฟ.๓๖, กสฟ.๓๖*  
อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

*คณ.ศส.*  
(นายคณธวัช คุ้มทอง)  
วคก.5 ทท.คท.๑๗

ขั้นตอนการสวิตช์ ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจก. *1* (สถานี *สมุทรสาคร 3 (SMC)*)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา *08:00* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*เลอพงศ์ แก่นจันทร์*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*เลอพงศ์ แก่นจันทร์*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทผ.ปค.	<i>คณ.ศส.</i>	14 พ.ย. 66
วคก.7	ธวัช	14 พ.ย. 66

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |  |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | เบรกเกอร์ 115kV (SMC04YB-01)  |          |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 17 พ.ย. 2566  | ระหว่าง  | 08.30 น. ถึง 16.00 น.                          |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก3)  | งานที่ทำ | ทดสอบ Distance Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1675/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพ็ชร  |          | วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566                       |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566                       |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566                       |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสวพร, นายรุ่งรณ, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาม (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1. กสฟ. ทดสอบ Distance Relay SMC04YB-01 คุณธวัช						
2	2. กสฟ. ตรวจสอบจุดร้อนในไลน์สายส่ง 115kV SMC04,07YB-01 คุณไชยฤกษ์ Tel. 061-5396296						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
4	SMC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
5	EKA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
7	ตรวจสอบ SMC04,07YB-01 อยู่สถานะ Close loop ปกติ						
8	SMC04YB-01	สับ	ปลด		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SMC04YS-02	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
10	SMC04YS-03	สับ	ปลด		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ						
12	แจ้ง กสฟ. ทำการ Test ไฟในพื้นที่ไฟดับก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe						
13	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	แจ้ง คุณไชยฤกษ์ Tel. 061-5396296 ตรวจสอบจุดร้อนในไลน์สายส่ง 115kV SMC04,07YB-01						
15	EKA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 20 ส.ค. 66***							
16	เมื่อ กสฟ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
17	EKA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SMC04YS-02	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
20	SMC04YS-03	ปลด	สับ		SMC	-	ใบมีด 115 เควี
21	SMC04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SMC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
23	EKA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							