



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) - ๓๗๔๔ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณวิมล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๓๑ ต.ค. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง TP๑ เพื่อแก้ไข Positive Ground ตู้ RCC หม้อแปลง TP๑ และ เปลี่ยน Switch PRD และ สาย Control พร้อมครอบกล่องกันน้ำ	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ NCB-TP1 จาก ถึง

ในวันที่ 31 ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1695/2565

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ชวทนต์ ปาวิชา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายชวทนต์ ปาวิชา)
๐๖๓ 4 ทนช นศ.๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๐.๖๕

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีงานครชัยศรี (NCB-TP1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ต.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เพื่อแก้ไข Positive Ground ตู้ RCC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1695/2565
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	26 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	26 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	26 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 14.4 MW
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 15.1 MW
4	ย้าย NCB-TP1 ไปจ่ายจาก NCB-TP2						
5	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
6	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
10	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
11	NCB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- INCOMING 1
12	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
14	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
17	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 1
20	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
21	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
22	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NCB-TP1 ให้อยู่ที่ 22.6 kV.						
24	ย้าย NCB-TP1 กลับจาก NCB-TP2						
25	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
26	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
27	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
28	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							