



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)325/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

# Switching Deadline

02 ธ.ค. 66

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา Relay communication fail สถานีไฟฟ้า เอกชัย1,พุทธมณฑล2 และ นครปฐม2 ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.เอกชัย1 BYB-01	2 ธ.ค. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYB-01 และ BYB-02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
2.	สฟฟ.พุทธมณฑล2 BYB-01	3 ธ.ค. 2566	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYB-01 และ BYB-02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
3.	สฟฟ. นครปฐม2 BYB-01	3 ธ.ค. 2566	13.00 น.	16.00 น.	แก้ไขปัญหา Relay communication fail	Open CB , BYB-01 และ BYB-02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร.4 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 2 พิดเตอร์ PMB BYB-01 จาก PMB BYB-01 ถึง PMB BYB-02

ในวันที่ 3 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1766/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ส.เชษฐ พิชิตราสุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

30 พ.ย. 66

(นาย จิรัช ศักดิ์)

09.5 แทน น.ค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี - PMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.น.อ.พทท

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ทพ.ปค.	<i>Signature</i>	30 พ.ย. 66
พชง./วคก.	ทรงชนะ	30 พ.ย. 66

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |          |                                |                   |   |
|------------------------|---|----------|--------------------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯพุทธมณฑล 2  |          |                                |                   |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 3-ธ.ค.-66   | ระหว่าง  | 09.00 น.                       | ถึง               | 12.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.ก3  | งานที่ทำ | แก้ไข Relay communication fail | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1766/66   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์  |          |                                | วันที่            | 30 พฤศจิกายน 2566   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   | <i>ฉันทา</i>  |          |                                | วันที่            | 30 พฤศจิกายน 2566   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          |                                | วันที่            | 30 พฤศจิกายน 2566   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร<br>2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรมพงษ์, นายมโนช |          |                                |                   | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
ตรวจสอบเบรกเกอร์ PMBBYB-01 อยู่ตำแหน่ง "ปลด" และใบมีด 115 เควี PMBBYS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"							
1	PMBBYS-01	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
2	PMBBYS-02	สับ	ปลด		PMB		- ใบมีด 115 เควี
3	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ						
4	แจ้งชุด กสฟ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
****สิ้นสุด Switching ช่วงแรก****							
6	เมื่อ กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	PMBBYS-01	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
8	PMBBYS-02	ปลด	สับ		PMB		- ใบมีด 115 เควี
****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด****							