



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กสพ.(ปก.)216/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection Distance Relay 115 เควี สฟฟ.บ้านโป่ง 2 Bay Line รหัส BPB07YB-01, BPB09YB-01, BPB01YB-01 และ BPB03YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	07YB-01	13 ก.พ. 67	08.30 น.	12.00 น.	ทดสอบ Tele Protection Distance Relay	07YS-01	07YS-03	นายธวัช เป็นวงษ์
2.	09YB-01	13 ก.พ. 67	13.00 น.	16.00 น.	115 เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2/ปลดเบรก	09YS-01	09YS-03	ผ.ก.กสพ.(ก3)
3.	01YB-01	14 ก.พ. 67	08.30 น.	12.00 น.	เกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01,	01YS-01	01YS-03	086-766-3850
4.	03YB-01	14 ก.พ. 67	13.00 น.	16.00 น.	BPB09YB-01, BPB01YB-01 และ BPB03YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	03YS-01	03YS-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง ว.ค.ก.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.สพ.(ก3)

6 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB07 จาก BPB07YS-01 ถึง BPB07YS-03

ในวันที่ 13 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 224/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPB09 จาก BPB09YS-01 ถึง BPB09YS-03

ในวันที่ 13 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่ 224/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักศิลา อึ้งสวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.ค.ส.ก.ร.ส. (ก3)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก.

อก.สพ.(ก3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตักศิลา
(นายตักศิลา อึ้งสวัสดิ์)
ว.ค.ก.5 ทนท. ผ.ค.ฟ.

ขั้นตอนการสวิตช์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.จก. 2 (สถานี ก.ค.ค. 2 C/BPB)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เอกพงษ์

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผ.ค.ฟ.		6 ก.พ. 67
ว.ค.ก.7	ธวัช	6 ก.พ. 67

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ บ้านโป่ง2 (เบรกเกอร์ 115 เควี BPB07,09YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 13 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ ทดสอบ Tele Protection Distance Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 224/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายสุธี,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01						
3	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ BPB07YB-01,BPB09YB-01 Close Loop ปกติ						
4	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
7	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
9	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
11	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
12	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
13	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
14	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
16	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB09YB-01						
17	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ BPB06YB-01 อยู่สถานะปลด โข้ว OPEN และสถานะไบมีด BPB06YS-01,02 โข้ว CLOSE						
18	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BPB06YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BPB09YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BPB09YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
22	BPB09YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
24	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
25	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
26	BPB06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
27	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB09YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
28	BPB06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BPB09YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
30	BPB09YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
31	BPB09YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BPB06YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							