



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปป) ๕๗๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณิช
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิthyขอดับไฟ

Switching Deadline

03/04/67

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทรวร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF10	๕ เม.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๑๐S-๐๔ (โหวตโคกขาม)	SMF๑๐S-๐๔	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า
๒	SMF03	๕ เม.ย. ๖๗	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๓S-๐๕ (ร้านชววัน)	SMF๓S-๐๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรเสกสรรค์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ SMF10 จาก SMF10s-04 ถึง -
ในวันที่ 4 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 479/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟิวเตอร์ SMF3 จาก SMF3s-05 ถึง -
ในวันที่ 4 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 479/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภกรสวัสดิ์ เกือบหงู ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสรดาสาตร์ สงวนพันธ์

สุภกรสวัสดิ์ เกือบหงู
(นายสุภกรสวัสดิ์ เกือบหงู)
๐๓.๕ กทน นท.๓พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กษ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ศคฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF03S-05, SMF10S-04						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 เม.ย. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน 479/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง					วันที่	30 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	30 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	30 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** แก้ไขจุดร้อนที่ SF6. SMF10S-04 (โรงพักโคกขาม) ***							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
4	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load 2.9 MW
5	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load 3.6 MW
6	ย้ายโหลด SMF10 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF01						
7	SMF01S-16	ปลด	สับ		คกช.		SF6 หน้า บ.เอ็นแม็กซ์(Loop SMF01-10)
8	SMF10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 โรงพักโคกขาม
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	ให้ตั้ง Manual วงจร SMF01 และ SMF10 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
11	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
12	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ SF6. SMF10S-04 (โรงพักโคกขาม) ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ SF6. SMF10S-04 (โรงพักโคกขาม) แล้วเสร็จ						
15	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
16	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
17	ย้ายโหลด SMF10 บางส่วนกลับจาก SMF01						
18	SMF10S-04	ปลด	สับ		คกช.		SF6 โรงพักโคกขาม
19	SMF01S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 หน้า บ.เอ็นแม็กซ์(Loop SMF01-10)
20	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
21	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
22	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
23	SMF10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** แก๊วจุดร้อนที่ Dis. SMF03S-05 (ร้านเซเว่น)***							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load 3.9 MW
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load 5.2 MW
4	ย้ายโหลด SMF03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF02						
5	SMF02S-08	ปลด	สับ		คกข.		DIS โด้งตาเคี้ยง
6	SMF03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ร้านเซเว่น
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
8	ให้ตั้ง Manual วงจร SMF02 และ SMF03 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแก๊วจุดร้อนที่ Dis.SMF03S-05 (ร้านเซเว่น) ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
10	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแก๊วจุดร้อนที่ Dis.SMF03S-05 (ร้านเซเว่น) แล้วเสร็จ						
11	ย้ายโหลด SMF03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF02						
12	SMF03S-05	ปลด	สับ		คกข.		DIS ร้านเซเว่น
13	SMF02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS โด้งตาเคี้ยง
14	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
15	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							