

# Switching Deadline

08/05/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 815 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพจน์นันท พชิวาสวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร.แก้วสินธุ์

วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.ต)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เปลี่ยน DIS เป็น SF๖ แฉนไฟฟ้าชนแดน ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่<br>ปฏิบัติ/บริเวณ                              | จาก       | ถึง | ผู้ควบคุมงาน   |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----------|-----|--|
| ๑.  | ONA01    | ๑๑ พ.ค. ๖๗   | ๐๘.๓๐ น.    | ๑๖.๓๐ น. | ขอย้ายโหลตเพื่อ<br>สับเปลี่ยน DIS<br>เป็น SF๖<br>ไฟฟ้าชนแดน | ONA01S-03 | -   | นายอรรถพล พยับเดช<br>๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕<br>HOTLINE กระเช้า |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขพ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....เกียรติศักดิ์ ขาวหนู.....ตำแหน่ง พงษ.๖ ผปน.....โทร.....๐๖๓-๒๕๖-๔๘๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ ONA01 จาก ONA19-03. ถึง  
ในวันที่ 11 กค 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 606/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธรรณ ศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกียรติศักดิ์ บุญชู  
2 พค. 67

(นาย ศิริวัฒน์ บัณฑิต )  
จก. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 11 กค 67 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

DIS (ย้ายขอยวีปัสนาสุพรพงค์) ( ONA01S-03 )

|            |   |                      |                   |                           |
|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 11 พ.ค. 67 | ระหว่าง   | 08.30 น.             | ถึง               | 16.30 น.                  |
| กฟภ.อมน.   | งานที่ทำ  | เปลี่ยน DIS เป็น SF6 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 606/67                    |
|            | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์                                    |                      | วันที่            | 2 พฤษภาคม 2567            |
|            |   |                      | วันที่            | 2 พฤษภาคม 2567            |
|            |   |                      | วันที่            | 2 พฤษภาคม 2567            |
|            | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร      |                      |                   | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
|            | 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ |                      |                   | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
|            | 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโน  |                      |                   | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่  | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ     |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|--------------|
| ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง |  |                                      |                      |      |              |            |              |
| 1  | ONA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONA          |            | -            |
| 2  | ONA01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONA          |            | LOAD 3.37 MW |
| 3  | ONA04VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | ONA          |            | -            |
| 4  | OYK-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | OYK          |            | -            |
| 5  | OYK10VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | OYK          |            | LOAD 5.29 MW |
| 6  | ย้ายโหลด ONA01 บางส่วนไปรับไฟจาก OYK10   |                                      |                      |      |              |            |              |
| 7  | ONA04S-02  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         | SCADA      | SF6          |
| 8  | ONA01S-11  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         | SCADA      | SF6          |
| 9  | ONA01S-03  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | อมน.         |            | DIS          |
| 10   | ONA04S-02  | สับ                                  | ปลด                  |      | อมน.         | SCADA      | SF6          |
| 11   | แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว                |                                      |                      |      |              |            |              |
| 12   | ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline ไม่มี Short Ground   |                                      |                      |      |              |            |              |
| 13   | ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร ONA01VB-01, OYK10VB-01 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน               |                                      |                      |      |              |            |              |
| 14   | ONA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ONA          |            | -            |
| 15   | ONA04VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | ONA          |            | -            |
| 16   | OYK-TP2  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | OYK          |            | -            |
| 17   | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ปฏิบัติงานได้  |                                      |                      |      |              |            |              |
| ***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***                   |  |                                      |                      |      |              |            |              |
| 18   | เมื่อ Hotline แจ้งปฏิบัติงานเปลี่ยน DIS เป็น SF6 และเชื่อมสายเข้า SF6 ทั้ง 2 ฝั่งแล้วเสร็จ |                                      |                      |      |              |            |              |
| 19   | ตรวจสอบ SF6 ONA01S-03 (ย้ายขอยวีปัสนาสุพรพงค์) อยู่ตำแหน่ง "OFF"                           |                                      |                      |      |              |            |              |
| 20   | ONA-TP1  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | ONA          |            | -            |
| 21   | OYK-TP2  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | OYK          |            | -            |
| 22   | ย้ายโหลด ONA01 บางส่วนกลับจาก OYK10  |                                      |                      |      |              |            |              |
| 23   | ONA01S-03  | ปลด                                  | สับ                  |      | อมน.         |            | SF6          |
| 24   | ONA01S-11  | สับ                                  | ปลด                  |      | อมน.         | SCADA      | SF6          |
| 25   | ONA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | ONA          |            | -            |
| 26   | ONA01VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | ONA          |            | -            |

| ที่                             | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |   |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|---|
| 27                              | OYK-TP2     | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | OYK          |            | -        | - |
| 28                              | OYK10VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose |      | OYK          |            | -        | - |
| ***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*** |             |                                      |                   |      |              |            |          |   |