



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.พ 68

เลขที่ ก.ทกสฟ.(ปก)๙๙/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ Bus1	๑๙ ม.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอนสาย 50BF, Arc 22kV Bus1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser	นายไสว แซ่ลก วศก.๖ ผพท.กทช. ๐๘๑-๒๗๗-๘๑๖๗
๒	อุปกรณ์ Bus2	๒๖ ม.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	รื้อถอนสาย 50BF, Arc 22kV Bus2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser	
๓	1VB-01, 7VB-01	๒๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๔	2VB-01, 8VB-01	๓๑ ม.ค. - ๓ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๕	3VB-01, 9VB-01	๓ - ๕ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๖	4VB-01, 6VB-01	๕ - ๗ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๗	5VB-01, 10VB-01	๗ - ๙ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๘	BVB-01	๕ - ๘ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	
๙	1BVB-01,PT1&TS1	๑๐ - ๑๔ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๑๐	2BVB-01,PT2&TS2	๑๕ - ๑๘ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๑๑	1CVB-01	๑๙ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๑๒	2CVB-01	๒๒ - ๒๕ ก.พ. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๑๓	อุปกรณ์ Bus1	๒ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	
๑๔	อุปกรณ์ Bus1	๑๖ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ตัน Riser pole	

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑๕	อุปกรณ์ Bus2	๒๓ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ต้น Riser pole	นายไสว แซ่ลก วศก.๖ ผพท.กทข. ๐๘๑-๒๗๗-๘๑๖๗
๑๖	อุปกรณ์ Bus2	๓๐ มี.ค. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๒๐.๓๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน 50BF , SF , ARC	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, สับ Ground, ปลดใบมีด ต้น Riser pole	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง ชม.ปค. กสพ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
อก.สพ.(ก๓)
๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 10 ฟีดเดอร์ INC2 จาก NCA02BVB-01 ถึง Truck out
ในวันที่ 15-18 ก.พ. ๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 20.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 78/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายรัชช เป็นวงษ์


สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)
เรียน ผจก. กฟส.๖๖
อก.สพ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)


(นายศิริภัทร โพธิ์พันธ์)
๑๙๑.5 11 กน นพ.คพ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง _____ 1 _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ - _____ แผ่น

ผจพ. 4 (สถานี NCA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (NCA02BVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	18 ก.พ. 68	20.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งทดสอบระบบ SCPS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 78/2568	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร 2. น.ส.พิชชา, น.ส.สุกชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	ย้ายโหลด NCA-INC2 ไปจ่ายจาก NCA-INC1						
5	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA	-	ขนานบัส
6	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA	-	INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	NCS-2232	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
9	NCS-2237	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
10	NCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA	-	INCOMING 2
11	แจ้งสถานีฯ นครชัยศรี 1 ท้าการตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ NCA02BVB-01 ถ้าไม่มีไฟอ่อน						
12	NCA02BVG-01	ปลด	สับ		NCA	-	กราวด์ INCOMING 2
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้ง กสฟ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
15	หลังจาก กสฟ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้						
17	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching วันที่ 15 ก.พ. 68							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ วันที่ 18 ก.พ. 68						
19	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
20	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	NCA02BVG-01	สับ	ปลด		NCA	-	กราวด์ INCOMING 2
22	NCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA	-	INCOMING 2
23	NCS-2237	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
24	NCS-2232	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
25	ย้ายโหลด NCA-INC2 คืนจาก NCA-INC1						
26	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA	-	INCOMING 2
27	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA	-	ขนานบัส
28	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
29	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							