

Switching Deadline

19 ก.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๒๗๐๖/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุธรรมชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPB๕YB-๐๑	๒๕ ก.ค. ๖๖ ๒๓ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV รหัส BPB๕YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ Gas SF๖ รั่วซึมใน Cable Compartment	นายนิโรจน์ ปันแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BPB๐5Y๕-๐1 ถึง BPB๐5Y๕-๐2, 03
ในวันที่ 23 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1060/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัชร เสงี่ยมิ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ตีลอด
9 ก.ค. 66

สมพร ตันติเกียรติ
(นายสมพร ตันติเกียรติ)
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน นว.๑พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี BPB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บพ.


อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BPB05YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ค. 66	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1060/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้งให้ SPP 115kV บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน						
3	ย้ายโหลด BPB05YB-01 ไปรับไฟจาก PTR03YB-01						
4	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kV
5	PTR03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1	-	เบรกเกอร์ 115 kV
6	ตรวจสอบ LBS PTR03YS-06 ดอนกระเบื้องสถานะไม่ Low Gas						
7	PTR03YS-06	ปลด	สับ		กฟต.1	-	LBS ดอนกระเบื้อง
8	BPB05YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kV
9	BPB05YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 kV
10	BPB05YS-03	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 kV
11	แจ้งสถานะพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลง We Safe						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
13	PTR03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1	-	เบรกเกอร์ 115 kV
** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า **							
14	เมื่อ กบข. แจ้งทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
15	PTR03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1	-	เบรกเกอร์ 115 kV
16	BPB05YS-01	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 kV
17	BPB05YS-03	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 kV
18	ย้ายโหลด BPB05YB-01 กลับจาก PTR03YB-01						
19	ตรวจสอบ LBS PTR03YS-06 ดอนกระเบื้องสถานะไม่ Low Gas						
20	BPB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kV
21	PTR03YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กฟต.1	-	LBS ดอนกระเบื้อง
22	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 kV
23	PTR03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1	-	เบรกเกอร์ 115 kV
24	แจ้งให้ SPP 115kV บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ขนานเข้าระบบได้						
** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **							