



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๕๐๐/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๒	๒๔ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Bus๒ ๒๒ kV. ไม่มีไฟ (Truck Out ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground) เพื่อปรับตั้ง Mechanism เนื่องจากเคย Trip เข้า			นายนพดล ดีลลิต ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลลิต ตำแหน่ง วิศวกร ๑๘๔-๔๐๖๖๓๘๘ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KTA BUS2 จาก KTA 4YB-01 ถึง KTA 6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01
ในวันที่ 24 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1194/2565 10VB-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย สุทธิพงษ์ สิมโททอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

18 ก.ค. 65

นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. กทม.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (KTA BUS2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับตั้ง Mechanism KTA BUS2		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1194/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง				วันที่	18 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	18 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	18 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	L=11.0 MW.
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=-6.7 MW.
4	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	L=21.7 MW.
5	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV	-	L=13.5 MW.
6	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	L=11.0 MW.
7	KTA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	L=1.2 MW.
8	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	L=1.4 MW.
9	KTA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	L=2.8 MW.
10	KTA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	L=2.5 MW.
11	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	L=2.2 MW.
12	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	L=3.5 MW.
13	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	L=0.9 MW.
14	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	L=3.3 MW.
15	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV	R	L= 4.0 MW.
16	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV	R	L=3.3 MW.
17	ย้ายโหลด KTA06 ไปจ่ายจาก SAA06						
18	KTA06S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ผ้าขนหนู
19	KTA06VB-01	สับ	ปลด		KTA	-	-
20	ย้ายโหลด KTA07 ไปจ่ายจาก KTE01						
21	KTA07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SF6	ตรงข้ามธนาคารกรุงศรี
22	KTA07VB-01	สับ	ปลด		KTA	-	-
23	ย้ายโหลด KTA08 ไปจ่ายจาก SMV01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	KTA08S-04	ปลด	ล๊اب		กทบ.	SCADA	SF6	เยื้องโตโยต้าซัวร์
25	KTA08VB-01	ล๊اب	ปลด		KTA		-	-
26	ย้ายโหลด KTA09 ไปจ่ายจาก SMV03							
27	KTA09S-02	ปลด	ล๊اب		กทบ.	SCADA	SF6	บ.กรีนสปอร์ต
28	KTA09VB-01	ล๊اب	ปลด		KTA		-	-
29	ย้ายโหลด KTA10 ไปจ่ายจาก KTB06							
30	KTA10S-08	ปลด	ล๊اب		กทบ.	SCADA	SF6	โรงปูนนายสาวสดี
31	KTA10VB-01	ล๊اب	ปลด		KTA		-	-
32	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
33	ตรวจสอบสถานีฯ กระทบแบน1 ให้รับไฟทางด้าน BUS1							
34	KTA02BVB-01	ล๊اب	ปลด		KTA		-	INCOMING 2
35	KTA04YB-01	ล๊اب	ปลด		KTA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTA04YS-01	ล๊اب	ปลด		KTA		-	ใบมิต 115 เควี
37	KTA04YS-02	ล๊اب	ปลด		KTA		-	ใบมิต 115 เควี
38	KTABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		-	ขนานบัส
39	KTA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		-	INCOMING 2
40	KTA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		-	-
41	KTA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		-	-
42	KTA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		-	-
43	KTA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		-	-
44	KTA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		-	-
45	แจ้งพื้นที่เฝ้าให้ กบข. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe							
46	หลังจากชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
47	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานทางด้าน KTA BUS2 ได้							
48	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
49	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-	-
50	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-	-
51	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-	-
52	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-	-
53	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-	-
54	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-	-
55	SMVBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		R	-
56	SMVBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		R	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
57	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
58	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
59	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
60	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV	-	-
61	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
62	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	-
63	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
64	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
65	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV	R	-
66	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV	R	-
67	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
68	KTABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	ขนานบัส
69	KTA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	INCOMING 2
70	KTA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	-
71	KTA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	-
72	KTA08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	-
73	KTA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	-
74	KTA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA	-	-
75	KTA04YS-01	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
76	KTA04YS-02	ปลด	สับ		KTA	-	ใบมีด 115 เควี
77	KTA04YB-01	ปลด	สับ		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
78	ปรับแรงดัน KTA-TP2 ที่ 22.6 kV.						
79	KTA02BVB-01	ปลด	สับ		KTA	-	INCOMING 2
80	ย้ายโหลด KTA10 กลับจาก KTB06						
81	KTA10VB-01	ปลด	ใบ คง OFF Auto Reclos		KTA	-	-
82	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงปูนนายสวาสดี
83	ย้ายโหลด KTA09 กลับจาก SMV03						
84	KTA09VB-01	ปลด	ใบ คง OFF Auto Reclos		KTA	-	-
85	KTA09S-02	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
86	ย้ายโหลด KTA08 กลับจาก SMV01						
87	KTA08VB-01	ปลด	ใบ คง OFF Auto Reclos		KTA	-	-
88	KTA08S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 เขื่อนโตโยต้าซัวร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
89	ย้ายโหลด KTA07 กลับจาก KTE01						
90	KTA07VB-01	ปลด	ับ คง OFF Auto Reclos		KTA	-	-
91	KTA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SF6	ตรงข้ามธนาคารกรุงศรี
92	ย้ายโหลด KTA06 กลับจาก SAA06						
93	KTA06VB-01	ปลด	ับ คง OFF Auto Reclos		KTA	-	-
94	KTA06S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA SF6	ผ้าขนหนู
95	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
96	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
97	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
98	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV	-	-
99	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
100	KTA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
101	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
102	KTA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
103	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
104	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
105	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	-
106	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
107	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
108	SMVBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV	R	-
109	SMVBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV	R	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							