



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20/09/67

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๒๓๔๔ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๑ก.ย.๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕kV บ้านวังสิงห์ไทรโยค รหัส KCB๐๒YS-๑๑ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KCB๐๒	๒๕ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับไฟบำรุงรักษา อุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV	Air Break รหัส KCB๐๒YS-๑๑	จุดต่อสาย ต้นที่ SS-AS-๔-P๗	นายคตี ตูลาชัย และ นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคตี ตูลาชัย ตำแหน่ง วศก.๗ ผบอ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖๓๙๔๙๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)
 ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)
 ๑๑ก.ย.๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียงน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ 115KV จาก DDEIK รหัส 1 ถึง KCB 245-13 ABS. ปตท.
 ในวันที่ 25 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1339/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิศร์ อรณพมนตรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายคตี ตูลาชัย

(นายอภิศร์ อรณพมนตรี)
 ๑๑ก. 5 กกข นพอ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียงน ผจก. กฟภ.๓ กยค.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ทผ.	มณฑลชัย	๑๑ ก.ย. ๖๗
วศก.๗	คตี	๙ ก.ย. ๖๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน LBS.115 kV.รหัส KCB02YS-11 บริเวณแยกวังสิงห์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.ย. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาLBS.115 kV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1339/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 15 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 15 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 15 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัช,นายวัฒนา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัชชา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCC01YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KCC		
3	- ดับไฟสายส่ง 115 kV.เวลา 08.00 น.						
4	แจ้งบ.ปตท.ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.ภายในออก						
5	หลังจากบ.ปตท.ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 kV.ภายในออกเสร็จเรียบร้อย						
6	KCB02YS-11	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถทยค.-	LBS	แยกวังสิงห์
7	KCB02YS-13	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		รถทยค.-	ABS	บ.ปตท.
8	แจ้ง Hot Line 115 kV.ทำการปลดจุดจัมช่วงดึงเข้า LBS.115 kV.เสาต้น SS-AS-4-P7 ออกได้ทั้งสามเฟส						
9	หลังจาก Hot Line 115 kV.ทำการปลดจุดจัมช่วงดึงเข้า LBS.115 kV.เสาต้น SS-AS-4-P7 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
10	KCC01YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KCC		
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
12	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
13	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
14	แจ้งกบข.ให้ลงรายละเอียด We Safe						
15	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
16	หลังจากบข.ยืนยันว่าปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
18	แจ้งกบข.ทำการ Short Ground จุด G1 ออก						
19	แจ้งกบข.ทำการ Short Ground จุด G2 ออก						
20	KCC01YB-01	On auto reclose	Off auto reclose		KCC		
21	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kV.						
22	ตรวจสอบ LBS.รหัส KCB02S-11 บริเวณแยกวังสิงห์ ให้ปลดโซ่"OPEN"ใบมีดเปิดออกไว้ทั้งสามเฟส						
23	แจ้ง Hot Line 115 kV.ทำการจัมจุดจัมช่วงดึงเข้า LBS.115 kV.เสาต้น SS-AS-4-P7 เข้าได้ทั้งสามเฟส						
24	หลังจาก Hot Line 115 kV.ทำการจัมจุดจัมช่วงดึงเข้า LBS.115 kV.เสาต้น SS-AS-4-P7 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งบ.ปตท.ว่าจะทำการจ่ายไฟให้ทางบริษัท						
26	หลังบ.ปตท.ยืนยันว่าพร้อมรับไฟ						
27	KCB02YS-11	ปลด	สับ, ล็อคจุด		รถทยค.-		LBS แยกวงสิ่ง
28	KCC02YS-13	ปลด	สับ, ล็อคจุด		รถทยค.-		ABS บ.ปตท.
29	KCC01YB-01	Off auto reclose	On auto reclose		KCC		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

สถานีเพิ่มแรงดัน ปตท.
40 MVA
12.2 MW


KCB2YS-13

19.5 km
1x400 mm²

10.3 km

KCB2YS-11

200 m
G2
G1



115/22 kV
ทรานซโ
1x50 MVA
12 MW

ปลด Air Break 115kV
KCB02YS-13

จุดทำงาน LBS 115kv
KCB02YS-11

ปลดสาย
ต้นที่ SS-AS-4-P7

23.5 km

บ้านฉางทอง
KCB2YB-05

3.2 km

KCB2YB-10
คัท 1,200 A