



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 1 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓กษ.(รล)๓๑๒๓/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัมย์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นคิ้ว

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.นษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน นำ Distance relay ที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ มาติดตั้งใช้งาน
สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖ ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	4YB-01	๒ พ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๓๐ น.	นำ Distance relay ที่ ซ่อมแซมแล้วเสร็จ มาติดตั้งใช้ งาน	OPEN BREAKER	OPEN ไม่มีด 115kV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต กล้าหาญ ๐๘๔-๖๓๑-๗๒๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. กษ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส. กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดู่เต็มวงศ์)

ชก.บช.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 115kV จาก SMF 4YB-01 ถึง SMF 4YS-01, 03

ในวันที่ ๒ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. ถึง ๑๓:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1391/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ส.อ. ด.วิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สาธิต พยัคฆวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๕๑

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี สมุทรสาคร ๕ (SMF))



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.รล. พยัคฆ ๒๖ ต.ค. ๖๔

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร6 (SMF04YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ย. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	17.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง Distance Relay SME04YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1391/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	30 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเษ 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Loop Line 115kV SMC04YB-01 และ SMC07YB-01 Close Loop อยู่ปกติ						
3	เมื่อกบข.พร้อมทำงานที่ SMF04YB-01						
4	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMF04YB-01	สับ	ปลด		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMF04YS-01	สับ	ปลด		SMF		- ไบมีด 115 เควี
9	SMF04YS-03	สับ	ปลด		SMF		- ไบมีด 115 เควี
10	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งกบข.ทำงานที่ SMF04YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อกบข. ทำงานที่ SMF04YB-01 เสร็จทุกชุด						
14	SMF01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMF04YS-01	ปลด	สับ		SMF		- ไบมีด 115 เควี
17	SMF04YS-03	ปลด	สับ		SMF		- ไบมีด 115 เควี
18	SMF04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMF01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							