



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 ธ.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบษ.(บพ.)-๔๔๖๗/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทนนท์ พิชิตาสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบคาปาซิเตอร์แบงค์ ที่สถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Cap01, 02	๒๒ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดคาปาซิเตอร์แบงค์ ที่สถานีไฟฟ้า อุทอง 1	CB Cap	I	นายจรัส ต้นภูมิประเทศ ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัส ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หล.บพ.(ก๓) โทร. ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจรัส ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ษ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กป.ก๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ URG CAP ใน URG CVB-01 ถึง Truck out

ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 2036/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธี อธิพัชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจรัส ต้นภูมิประเทศ

จ.ก. 6 บ.บ.บ. น.ว.บ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คพ.)

เรียน จาก กพ.๐.๐๓๐

อ.ก.บ.ษ.(ก๓), อ.ก.บ.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งบนฉบับโรงใบ www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

คพฟ. 1 (สถานี อุทอง 1 (URG))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอุทอง 1 (UTG01,02CVB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไข		ตามใบขอปฏิบัติงาน	2036/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	21 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงานที่ UTG01,02CVB-01						
3	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ UTG01,02CVB-01 ให้อยู่สถานะ "OPEN+TRUCK OUT"						
4	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบสถานะกราวด์ UTG01,02CVG-01 ให้อยู่สถานะ "OPEN"						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
6	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE						
7	เมื่อ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อ กบข.(ก3) แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยัน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ UTG01,02CVB-01 ให้อยู่สถานะ "OPEN+TRUCK OUT"						
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบสถานะกราวด์ UTG01,02CVG-01 ให้อยู่สถานะ "OPEN"						
12	UTG01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- CAP 1
13	UTG02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		- CAP 2
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	UTG01CVB-01	ปลด	สับ คง MANUAL		UTG		- CAP 1
16	UTG02CVB-01	ปลด	สับ คง MANUAL		UTG		- CAP 2
17	UTG01CVB-01	Manual	Auto		UTG		- CAP 1
18	UTG02CVB-01	Manual	Auto		UTG		- CAP 2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							