


**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

 เลขที่ ก3.กบข.(มก.) 473/2566  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

 วันที่ 27 ธันวาคม 2566  
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
 ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

 ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.มก.กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน2 (ชค) ตาม  
 แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.บางเลน2 (ชค) ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	<del>19 ม.ค. 67</del> เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	<del>19 ม.ค. 67</del> เวลา 16.00 น. <b>12 ม.ค. 67</b>	เพื่อปลด RAPID PRESSRE พร้อม ทดสอบฟังก์ชัน TP1	เบรกเกอร์ 115 รหัส BEU1YB-01 DS-01,02	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส 1BVB-01	นายเรีจรัก ดิยะตาม 089-537-7654

หมายเหตุ ....ไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ....ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ทพ.มก. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

12 ม.ค. 67

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ TP1 พิดเดอร์ TP1 จาก BEU 24B-01, BEU 24S-01, BEU 1BVB-01  
 ในวันที่ ~~12 ม.ค. 67~~ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 004/2564
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย กมล ศรีพัชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ เล. เอกพงศ์ พงษา

(นายพิรภัทร ไพรพิษฐ์)

อต.ก.4 แทน ผค.ด.น

 ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบข.(คฟ.)

 เรียน ผจก. กฟอ.ชค.กฟอ.พทท

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)

 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

 ผจก. 1 (สถานี บางเลน 2 (BEU))

 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทพ. เอกพงศ์ วันที่ 27 ธ.ค. 66

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ บางเลน 2 ชั่วโมง (TP1)

12 ม.ค. 67

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 2 ชั่วโมง (TP1)	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	16.00 น.
กำหนดวันที่ทำงาน	<del>19 ม.ค. 67</del>	งานที่ทำ	ปลด Rapid Pressure พร้อมทดสอบฟังก์ชัน ตามใบขอปฏิบัติงาน 004/2567		
ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	นายสุธี ศรีเพชร	วันที่	29 ธันวาคม 2566	
เตรียมการสวิตชิงโดย			วันที่	29 ธันวาคม 2566	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	29 ธันวาคม 2566	
อนุมัติสวิตชิงโดย		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายจิรวุฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	CB	115KV
3	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.	CSW	ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
4	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
5	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		โหลด 10.2 MW.
6	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		โหลด 13.30 MW.
7	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด 22.52 MW.
8	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 6.00 MW.
9	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 0.89 MW.
10	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 0.52 MW.
11	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 1.99 MW.
12	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด 4.17 MW.
13	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 2.34 MW.
14	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 3.06 MW.
15	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด 2.89 MW.
16	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	ปากทางวัดบางปลา
17	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเวฬุ
18	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วนไปจ่ายจาก BEV03						
19	BEU01S-14	ปลด	สับ		บล.	SF6	อบต.ลำพญา(เก่า)
20	BEU01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	สามแยกตาเพียง
21	ย้ายโหลด BEU05 ไปจ่ายจาก BEA06						
22	BEA09S-17	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
23	BEU05VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
24	ย้ายโหลด BEU04 ไปจ่ายจาก BEU03						
25	BEU03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ
26	BEU04VB-01	สับ	ปลด		BEU	-	-
27	ย้ายโหลด BEU03 ไปจ่ายจาก SLY10						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BEU03S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		พทท.		SF6 ข้างร้านเลม่อนมี
29	BEU03VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEU		-
30	ย้ายโหลด BEU02 ไปจ่ายจาก SLY09						
31	BEU02S-07	ปลด	ล๊ับ		พทท.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
32	BEU02VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEU		-
33	ย้ายโหลด BEU01 ไปจ่ายจาก SLY08						
34	BEU01S-07	ปลด	ล๊ับ		บล.		SF6 ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
35	BEU01VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEU		-
36	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากภายนอก						
37	เมื่อพร้อมดับไฟ 09.00น.						
38	BEU01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		BEU		CB Incoming
39	BEU02YB-01	ล๊ับ	ปลด		BEU		CB 115KV
40	BEU02YS-01	ล๊ับ	ปลด		BEU		ใบมิต 115KV
41	BEU02YS-02	ล๊ับ	ปลด		BEU		ใบมิต 115KV
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) รับทราบ						
43	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการทดสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
44	แจ้ง กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานทำงานได้						
45	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
46	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
47	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
48	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
49	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
50	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
51	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
52	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บล.	R	ปากทางวัดบางปลา
53	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บล.	R	วัดเวฬุ
54	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
55	เมื่อ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับไฟ						
56	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
57	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
58	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
59	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
60	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
61	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
62	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
63	BEA06R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บล.	R	ปากทางวัดบางปลา
64	BEV03R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเวฬุ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	BEU02YS-01	ปลด	สับ		BEU		ใบมีด 115KV
67	BEU02YS-02	ปลด	สับ		BEU		ใบมีด 115KV
68	BEU02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU	CB	115KV
69	BEU01BVB-01	ปลด	สับ		BEU	CB	Incoming
70	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับแรงดัน BEU-TP1 22.6 kV						
71	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายโหลดภายในสถานีฯ กลับจากภายนอก						
72	ย้ายโหลด BEU01 กลับจาก SLY08						
73	BEU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU	-	-
74	BEU01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
75	ย้ายโหลด BEU02 กลับจาก SLY09						
76	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU	-	-
77	BEU02S-07	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
78	ย้ายโหลด BEU03 กลับจาก SLY10						
79	BEU03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU	-	-
80	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.	SF6	ข้างร้านเลมอนมี
81	ย้ายโหลด BEU04 กลับจาก BEU03						
82	BEU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU	-	-
83	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	ตรงข้ามสถานีฯ
84	ย้ายโหลด BEU05 กลับจาก BEA06						
85	BEU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEU	-	-
86	BEA09S-17	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
87	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วนกลับจาก BEV03						
88	BEU01S-05	ปลด	สับ		บล.	SF6	สามแยกตาเพียง
89	BEU01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	อบต.ลำพญา(เก่า)
90	BEU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU	CB	115KV
91	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.	CSW	ปากทางเข้า, บ.ประปาไทย
92	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
93	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
94	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
95	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
96	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
97	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
98	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
99	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
100	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
101	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		

