



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กบข.(รล.)2378/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ 14 มิถุนายน 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า ผรล. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบระบบ Tele Protection สถานีไฟฟ้านครปฐม 3 ตามแผนผังส่งแบบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NPV02YB-01	22 มิ.ย. 66	08.00 น.	16.30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection/ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส NPV02YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีหัวท้าย ไม่สับ Ground			นายธวัช เป็นวงษ์ วศก.7
2.	NPV04YB-01	27 มิ.ย. 66	08.00 น.	16.30 น.	ทดสอบระบบ Tele Protection/ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส NPV04YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีหัวท้าย ไม่สับ Ground			ผรล.กบข.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิลา สงค์อยู่ ตำแหน่ง พชง.5 โทร 094-7532954

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บข.(ก3)

14 มิถุนายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ 115kV จาก NPV24B-01 ถึง NPV24S-01,02
ในวันที่ 22 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 970/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย *มิเชล ทอรัอย* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายธวัช เป็นวงษ์*

อ.ปบ.

(นาย *อ.ปบ.* แห่ง *อก.ปบ.*
๑๐๑.5 ถนนหน.ฉล.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. *กฟภ. ๓*

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผคฟ. *2* (สถานี *NPV*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา *08.00* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผรล.	<i>สมหมาย</i>	14 มิ.ย. 66
พชง.5	ศิลา	14 มิ.ย. 66

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรกเกอร์ 115 เควี สถานี นครปฐม 3 (NPV02YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Tele Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน 970/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย่อย			วันที่	15 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟสถานี BPB, NPV, NPT, NPU จ่ายไฟแบบ Close Loop						
3	เมื่อชุดปฏิบัติงานพร้อมทดสอบรีเลย์ NPV02YB-01						
4	NPT02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPV02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPV02YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPV02YS-01	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด 115 เควี
8	NPV02YS-02	สับ	ปลด		NPV		ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานดำเนินการที่ NPV02YB-01 ได้						
11	NPT02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งดำเนินการที่ NPV02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	NPT02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	NPV02YS-01	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
15	NPV02YS-02	ปลด	สับ		NPV		ใบมีด 115 เควี
16	NPV02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NPT02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NPV02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							