



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กทบ.(คพ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายวิชาญ อินทร์อยู่
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.ทบ.(ก1)
ตำแหน่ง รก.ทบ.(ก3)

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บางเลน 1 - VSPP บริษัท ยันฮี โซล่า จำกัด (โครงการไทรฉลวย)) และช่วงสถานีฯ บางเลน 1 - จุดปลดสายส่ง 115 เควี บริเวณร้านทินกร Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลวย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1 -ไทรเขี้ยว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย และดับไฟวงจร BEA03 BEA04 BEA05 สถานีฯ บางเลน 1 บางส่วน เพื่อให้ กพอ.บางเลน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole บริเวณหน้าสถานีฯ บางเลน 1

กทบ.(ก3) จึงขอให้ กทบ.(ก๑) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กพก.1) เพื่อรองรับ การจ่ายไฟแบบ Open Loop (ไทรน้อย-บางเลน 1-ไทรฉลวย-ไทรหลวง-สองพี่น้อง 1 -ไทรเขี้ยว-ลาดบัวหลวง-ไทรน้อย) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/09/66

รก.ทบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก๓)

ผวว.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566

เรียน อก.ชช.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.บล.

กฟส.สพน., กฟย.บลง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟอ.บางเลน แจ้ง VSPP บริษัท สิ้นเอกพาณิชย์ จำกัด (วงจร BEA03) และบริษัท เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด (วงจร BEA05) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

- กฟย.บลง. แจ้ง VSPP 115 เควี บริษัท ยันฮี โซล่า จำกัด (โครงการ ไทรผลวย) ให้ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 2SCL01YB-01 พร้อมปลดสวิตช์ ใม่มีด 115 เควี รหัส 2SCL01YS-01,02 ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 12/09/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10529-30

ทผ./ชผ.		12 ก.ย. 66
วศก.	ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง	12 ก.ย. 66