



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สท.) ๗๔๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า พุทธิมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๒	Main Bus ๑๑๕ kV	๑๐ มิ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๑๑๕ kV (Main Bus ไม่มีไฟ)	Solid Bus จ่ายไฟผ่าน Transfer Bus (ให้จ่ายหม้อแปลง TP๒ ผ่าน ๔YS-๐๓) นายพิริยะ ภูถสนอง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ดิลลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชินดิวัง อ.ก.ส.ฟ.(ก.3)
 ชื่อผู้รับ นายทศนันท์ หิราสุวรรณวัฒน์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.ป.(ก.3)
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธุ์ อคมกุลศรี ตำแหน่ง อ.ก.บ.ส.
 เลขที่ กส.ค.ท. 1012/2567 วันที่ 2 มิ.ย. 2567

ส่งวันที่.....เวลา.....
 ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
 ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Voltage Transformer ระบบ 115kV กรณีแรงดัน
 ด้าน Secondary ผิดปกติ และตรวจสอบ Circuit Breaker ระบบ 115 kV กรณี Gas SF6 รั่วซึม เขต กฟภ.3 ในวันที่
 4-10 มิ.ย. 67 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
บางเลน 1	4 มิ.ย. 67	ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115KV รหัส 4YB-01 และ วางแผนแก้ไขการรั่วซึม	ปลด CB115KV รหัส 4YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115KV รหัส BYB-01
คูทอง	5 มิ.ย. 67	ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115KV รหัส 2YB-01 และ วางแผนแก้ไขการรั่วซึม	ปลด CB115KV รหัส 2YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115KV รหัส BYB-01
พุทธมณฑล 2	7 มิ.ย. 67	ขนย้ายอะไหล่ VT115KV จำนวน 1 ชุด จาก กงส.(ก.) ไปที่ สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2	ไม่ต้องทำการ Switching ดับไฟ
	8 มิ.ย. 67	ทดสอบอะไหล่ VT115KV จำนวน 1 ชุด ที่จะนำตามติดตั้งที่ 115KV Main Bus	ไม่ต้องทำการ Switching ดับไฟ
	9-10 มิ.ย. 67	รื้อถอน/ติดตั้ง VT115KV รหัส BYP-01 เฟส C	ดับไฟ 115KV Main Bus

ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

- ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
- ขอให้ กส.ฟ.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)
โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

- นายพิริยะ ภูลสนอง ทส.จล. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0819819051
- นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ พง.7 ผจก. กบส.
- นายอนุวัฒน์ เนาวรัตน์ ชง. ผจฉ. กบส.
- นายประดิษฐ์ กำคำ พชร.(บ) ผบส.
- นายศราวุธ ห่องมา พชร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกพันธุ์ อคมกุลศรี)
 อ.ก.บ.ส.

FM-กบส.-กบส.-06
 แก้ไขครั้งที่ 0

SCAN ส่ง