



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.๓. กสฟ.(สค.). ๗๔๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ . นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง . นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง . อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง . อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... อยู่ทอง.๑.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		ผู้ควบคุมงาน
๑	UTG ๒YB-๐๑	๕ มิ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Breaker ๑๕ kV UTG๒YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เนื่องจาก Alarm Low SF๖ Gas	UTG๒YS-๐๑ ถึง UTG๒YS-๐๒	นายพิริยะ ภูถนอง ๐๘๑-๙๘๑๙๐๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายนพดล ดีตลอด..... ตำแหน่ง..... วศก.๗..... โทร..... ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชินด้วง อ.สพ.(ก.3)
 ชื่อผู้รับ นายทศนันท์ หิราสุวรรณวัฒน์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.ป.(ก.3) ส่งวันที่.....เวลา.....
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธุ์ อคมกุลศรี ตำแหน่ง อ.ก.บ.ส. ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
 เลขที่ กส.ทล. 1012/2567 วันที่ 2 มิ.ย. 2567 ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Voltage Transformer ระบบ 115kV กรณีแรงดัน
 ด้าน Secondary ผิดปกติ และตรวจสอบ Circuit Breaker ระบบ 115 kV กรณี Gas SF6 รั่วซึม เขต กฟภ.3 ในวันที่
 4-10 มิ.ย. 67 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
บางเลน 1	4 มิ.ย. 67	ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115KV รหัส 4YB-01 และ วางแผนแก้ไขการรั่วซึม	ปลด CB115KV รหัส 4YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115KV รหัส BYB-01
คูทอง	5 มิ.ย. 67	ตรวจสอบ Gas SF6 รั่วซึม CB115KV รหัส 2YB-01 และ วางแผนแก้ไขการรั่วซึม	ปลด CB115KV รหัส 2YB-01 โดยโอนย้าย โหลดผ่าน CB115KV รหัส BYB-01
พุทธมณฑล 2	7 มิ.ย. 67	ขนย้ายอะไหล่ VT115KV จำนวน 1 ชุด จาก กงส.(ก.) ไปที่ สถานีไฟฟ้าพุทธมณฑล 2	ไม่ต้องทำการ Switching ดับไฟ
	8 มิ.ย. 67	ทดสอบอะไหล่ VT115KV จำนวน 1 ชุด ที่จะนำตามติดตั้งที่ 115KV Main Bus	ไม่ต้องทำการ Switching ดับไฟ
	9-10 มิ.ย. 67	รื้อถอน/ติดตั้ง VT115KV รหัส BYP-01 เฟส C	ดับไฟ 115KV Main Bus

ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กฟภ.3 ดำเนินการดังนี้

- ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
- ขอให้ กสท.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)
โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

- นายพิริยะ ภูลสนอง ทส.จล. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0819819051
- นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ พง.7 ผจก. กบส.
- นายอนุวัฒน์ เนาวรัตน์ ชง. ผจก. กบส.
- นายประดิษฐ์ กำคำ พชร.(บ) ผบส.
- นายศราวุธ ห่องมา พชร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกพันธุ์ อคมกุลศรี)
 อ.ก.บ.ส.

FM-กบส.-กบส.-06
 แก้ไขครั้งที่ 0

SCAN ส่ง