



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปค.)-๑๘๙๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรณันท์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนตู้ควบคุม ระบบ ๑๑๕ เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-5YB, BYB	๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทุกวงจร เพื่อปลดสายระหว่างตู้ควบคุม			นายทรงคนะ 082 128 9484
๒	BYB-01	๖ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEABYB-01	BEABYS-01	BEABYS-02	นายทรงคนะ 082 128 9484
๓	1YB-01	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑๘ ม.ค.	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA1YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA1YS-01	BEA1YS-02	นายทรงคนะ 082 128 9484
๔	2YB-01	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA2YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA2YS-01	BEA2YS-02	นายทรงคนะ 082 128 9484
๕	3YB-01	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA3YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA3YS-01	BEA3YS-02	นายทรงคนะ 082 128 9484
๖	4YB-01	๓ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA4YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA4YS-01	BEA4YS-02	นายทรงคนะ 082 128 9484
๗	5YB-01	๙ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA05YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA05YS-01	BEA05YS-02	นายทรงคนะ 082 128 9484
๘	1YB-5YB, BYB	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Relay Bus diff และ ขอ hotline ปลดสายส่งเข้าสถานีไฟฟ้า			นายทรงคนะ 082 128 9484
๙	1YB-5YB, BYB	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทุกวงจร เพื่อทดสอบ Bus diff ชั้นศูนย์			นายทรงคนะ 082 128 9484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

;bmp๑ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงคนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศว.๔ ผ.ปค. โทร. ๐๘๒ ๑๒๘ ๙๔๘๔.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ 115 KV จาก BEABYB-01 ถึง BEABYS-01, BYS-02  
ในวันที่ 6, 7 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2/2568  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภิรมย์ ไชยพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจรัส ตันภูมิประเทศ  
26 ธ.ค. 67

(นายรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์)  
กต.๗ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บส.

อก.บช.(ก๓),

อก.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขบวนเลน 1 (BEA)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ม.ค. 68	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	รีดออน,ติดตั้งระบบ SCPS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	2/2568
4. เตรียมการสวิทชิงโดย		นายอมร โมกขพันธ์		วันที่	27 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย		1. นายจรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีระวัชร,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. น.ส.พิชญา,น.ส.สุภัสชา,นายณัฐภาณุจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	-	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง							
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BEABYB-01 อยู่ตำแหน่ง "ปลด"							
3	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.							
4	BEABYS-01	สับ	ปลด		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
5	BEABYS-02	สับ	ปลด		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ							
7	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
9	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
10	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BEABYB-01 อยู่ตำแหน่ง "ปลด"							
11	BEABYS-01	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
12	BEABYS-02	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								