



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

4 ม.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๐๒ ม.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า...กฟส.สค...จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไข สายกายยึดโยงและ สายCT แบ่งแดน บริเวณ ตรงข้ามวัด
บางตะคอย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMO๐๗	๐๕ ม.ค. ๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แกะไข สายกายยึดโยง และ สายCT แบ่งแดน บริเวณ ตรงข้ามวัด บางตะคอย (เร่งด่วน)	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี เลยปากซอยย่าน ชื่อ	Dis ชั่วคราว ตรง ข้ามวัดบางตะ คอย	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 | พิดเตอร์ SMO4 จาก ODE ไปหักค่า...
ในวันที่ ๑๖-๑-๖8 ตั้งแต่เวลา ๐๙-๐๐ น. ถึง 12-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 46/68
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ จกภ๓๑ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิวัฒน์ ขุนนวม

ปลานนท์
(พงษ์สิทธิ์ เกียรติคุณ)
๐๑๓. ๕ แทน นว.อภ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. พลร. ๓๓, พลร. ๓๑.๒ (๒๓๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	CTแบ่งแดนตรงข้ามวัดบางตะคอย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ม.ค. 68	เวลา	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สค.	งานที่ทำ	แก้ไขสายกายยัดโยง ตามใบขอปฏิบัติงาน 46/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 3 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุรัชชา,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัชวีร์,นายวัฒนา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
3	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
4	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
5	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
6	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
7	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
8	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
9	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
10	- ย้ายโหลด SMO07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME01						
11	SME06S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางวัดวังน้ำวน
12	SME0BVB-01	ปลด	สับ		SME		CB ขนานเมนบัส
13	SMO0BVB-01	ปลด	สับ		SMO		CB ขนานเมนบัส
14	SMB03S-10	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้า CP
15	DISชค.SMO07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ตรงข้ามวัดบางตะคอง (บน)
16	SME06S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ปากทางวัดวังน้ำวน
17	SME0BVB-01	สับ	ปลด		SME		CB ขนานเมนบัส
18	SMO0BVB-01	สับ	ปลด		SMO		CB ขนานเมนบัส
19	- ดับไฟเวลา 09.00 น.						
20	แจ้งกฟช.ดำเนินการไลน์โหลดก่อนปลดจุดจัม						
21	แจ้ง HOTLINEดำเนินการปลดDDE SMO07 บริเวณตรงข้ามวัดบางตะคอย ออกทั้งสามเฟส						
22	หลังจาก HOTLINEดำเนินการปลดDDE SMO07 บริเวณตรงข้ามวัดบางตะคอย ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟช.รับทราบ						
24	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมขีดกราวด์จุด G1						
25	แจ้งชุดทำงานเทสไฟ พร้อมขีดกราวด์จุด G2						
26	แจ้งกฟช.ทำการลง WE SAFE ปฏิบัติงานได้						
27	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
28	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
29	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
30	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
32	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
33	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
34	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
35	หลังจากปฏิบัติเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ						
36	แจ้งชุดทำงานปลดช็อคกราวด์จุด G1						
37	แจ้งชุดทำงานปลดช็อคกราวด์จุด G2						
38	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
39	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
40	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
41	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
42	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
43	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
44	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
45	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
46	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
47	- จ่ายไฟ						
48	แจ้ง HOTLINEดำเนินการปลดDDE SMO07 บริเวณตรงข้ามวัดบางตะคอย ออกทั้งสามเฟส						
49	หลังจาก HOTLINEดำเนินการปลดDDE SMO07 บริเวณตรงข้ามวัดบางตะคอย ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
50	แจ้งกฟส.ศค.ดำเนินการจ่ายโหลดเข้าทั้งหมด						
51	- ย้ายโหลด SMO07 บางส่วนกลับจาก SME01						
52	SME06S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางวัดวังน้ำวน
53	SME0BVB-01	ปลด	สับ		SME		CB ขนานเมนบัส
54	SMO0BVB-01	ปลด	สับ		SMO		CB ขนานเมนบัส
55	DISชค. SMO07	ปลด	สับ		สค.		DIS ตรงข้ามวัดบางตะคอง (บน)
56	SMB03S-10	สับ	ปลด,		สค.	SCADA	SF6 หน้า CP
57	SME06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางวัดวังน้ำวน
58	SME0BVB-01	สับ	ปลด		SME		CB ขนานเมนบัส
59	SMO0BVB-01	สับ	ปลด		SMO		CB ขนานเมนบัส
60	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
61	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
62	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
63	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
64	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
65	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
66	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
67	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

วัดบางตะคอย

BNP7S-06



BNP2S-06



วัดบางตะคอย

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
บางตะคอย

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
บางตะคอย

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
บางตะคอย

SMB08S-12
ซอยย่านซื่อ

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

วัดบางตะกอย

