



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กคค.(ก)1532/2564

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 17 มิ.ย. 2564

ตำแหน่ง อก.ปบ.(กต)

ตำแหน่ง รก.กค.(กต)

Switching Deadline
วันที่ 19 มิ.ย. 64

ด้วย กคค.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bay หม้อ แปลง TP2 4YB	20 มิ.ย.64	8.00 น.	17.00 น.	ติดตั้งเสาโครงเหล็กต้น Take off	Main Bus 4YB	สวิตช์ใบมีดก่อน เข้า Transfer Bus	นายไพโรจน์ ภาค โพธิ์ 084-081-5428

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์ ตำแหน่ง รก.กค.(กต) โทร ๐๘๕-๐๘๑-๕๔๒๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)
ตำแหน่ง รก.กค.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BNP 4YB-๐1 ถึง BNP 2 BV B-๐1
ในวันที่ 20 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 840
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิศ นุญญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์

(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)
รอง. ร.ท.ท.ท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพก. สค 2 (บ้านแพ้ว)

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	BNP04YB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งเสาโครงเหล็ก ตันTAKE OFF ตามใบขอปฏิบัติงาน 840/64
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 19 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 19 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตต์ต้นตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
ย้ายโหลดสถานีบ้านแพ้วหม้อแปลงTP2ไปรับไฟจาก TP1							
1	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
2	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
3	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	ขนานบัส
4	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	INCOMING 2
5	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
7	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
8	BNP02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP	-	INCOMING 2
9	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
10	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
12	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
13	BNP02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP	-	INCOMING 2
14	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
15	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP	-	ใบมีด 115 เควี
16	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP	-	INCOMING 2
18	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP	-	ขนานบัส
19	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
20	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						