



Switching Deadline

4 ม.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHRAKASAT ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บอ.) ๔๓๗๕ / ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นาย พัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Circuit Switcher ๑๑๕kV หน้าสถานีเดิมบาง
ฯ รหัส DBA๐๑YB-๐๒ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|---|--------------|-------------|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ๑. | Circuit Switcher ๑๑๕ kV สถานีฯ เดิมบางฯ | ๙ ม.ค. ๖๗ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ดับไฟบำรุงรักษา อุปกรณ์ Circuit Switcher ๑๑๕ kV หน้าสถานี เดิมบางฯ รหัส DBA๐๑YB-๐๒ (สับ Bypass Air Break รหัส DBA๐๑YS-๐๑) | จุดต่อสายข้างตัว Circuit Switcher | จุดต่อสายข้างตัว Circuit Switcher | นาย คติ ตูลาชัย |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคติ ตูลาชัย ตำแหน่ง วิศวกร.ผบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๖๓๔๕๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115kv จาก DBA1YB-01 ถึง จุดรับที่ 2 ด้าน

ในวันที่ ๙ ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๖๑๑ ๓๖๑๖

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)
อก.๖ กบข. นว.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

| | | |
|-------|---------|------------|
| ทผ. | มงคลชัย | ๒๗ ธ.ค. ๖๖ |
| วคก.๗ | | |

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

กบ.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|-------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | Circuit Switcher เดิมบางนางบวช (DBA01YB-02) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9 ม.ค. 67 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษา | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 001/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | วันที่ | 28 ธันวาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | |  | วันที่ | 28 ธันวาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 28 ธันวาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายพิรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | | 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | | 3. นายจิรวุฒิ,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | DBN-7072 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | กฟผ. | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 3 | DBA01YB-02 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ดบ. | | CSW แยกเดิมบางฯ |
| 4 | ตรวจสอบสถานะ Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 สถานะปกติ ไมโคร Low Gas | | | | | | |
| 5 | DBA01YS-04 | ปลด | ล๊ับ | | ดบ. | | ABS ตรงข้าม Circuit Switcher |
| 6 | DBA01YB-02 | ล๊ับ | ปลด, ล็อคกุญแจ | | ดบ. | | CSW แยกเดิมบางฯ |
| 7 | ตรวจสอบสถานะใบมีด Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 สถานะ Open และ Indicator โข้วสีเขียวทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 8 | แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load ออก (ชุดที่ศรายุทธ) | | | | | | |
| 9 | เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลดสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 10 | DBN-7072 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | กฟผ. | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 11 | แจ้ง กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WeSafe | | | | | | |
| 12 | แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานบำรุงรักษา Circuit Switcher เดิมบางนางบวช (DBA01YB-02) ได้ | | | | | | |
| ***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า*** | | | | | | | |
| 13 | เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานบำรุงรักษา Circuit Switcher เดิมบางนางบวช (DBA01YB-02) แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 14 | DBN-7072 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | กฟผ. | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 15 | แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load เข้า (ชุดที่ศรายุทธ) | | | | | | |
| 16 | เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมสายส่งด้าน Source และ ด้าน Load แล้วเสร็จ <i>ตรวจสอบ DBA 1YB-02 ที่ Low Gas</i> | | | | | | |
| 17 | DBA01YB-02 | ปลด, ล็อคกุญแจ | ล๊ับ คง "OFF"AutoReclose | | ดบ. | | CSW แยกเดิมบางฯ |
| 18 | DBA01YS-04 | ล๊ับ | ปลด ล็อคกุญแจ | | ดบ. | | ABS ตรงข้าม Circuit Switcher |
| 19 | DBN-7072 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | กฟผ. | | CB เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 20 | DBA01YB-02 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ดบ. | | CSW แยกเดิมบางฯ |
| ***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด*** | | | | | | | |

