



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PEA Public Electricity Authority of Thailand

เลขที่ ก.๓ นร.(ปบ) กย ๖๙ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วัฒนพันธุ์ท่า ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ชื่อผู้ส่ง นายเวทย์ กาญจนยะ ตำแหน่ง ผจก. กฟอ. นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังส่งเขบ  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NP04	24 กรกฎาคม 2564	09.00 น.	13.00 น.	แก้ไขคอนข้างชุด บริเวณ กม.5 ปฏิบัติงานโดยชุด ออฟไลน์	Dr. รศ.หน้า รับสายของ ๒๒	กฟอ. ต่อถึง ในบางเขย	นายพรหมแดน สุทธิงาม ทล. ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบในดับ...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทล.ปบ.กฟอ.นครปฐม โทร ๐๖๕๕๑๘๒๕๒๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กร.ส.ก.๓ จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน )

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเวทย์ กาญจนยะ)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟอ. นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผจก. กฟอ. ๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผจก. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NP04 จาก Dr. รศ. หน้า ถึง Dr. รศ. หน้า  
ในวันที่ 24 ก.ย. 69 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1008/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก.   
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเวทย์ กาญจนยะ)  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ก.จ.ท. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ทล.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กม.5 ถนนมาลัยแมน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	แก้ไขคอนซาร์ต	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1008/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	23 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี, นายพนิต 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
3	NPU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
4	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
5	NPU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
6	ย้ายโหลด NPU04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU03						
7	Dis ชค. NPU03-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Loop-line ตรงข้ามอู่ยานาภัทร
8	Dis ชค. NPU04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าร้านขายของเก่า
9	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
10	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้า 22 เควี ตัด DDE บริเวณ ก่อนถึงบับบางจาก (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส (จุดตัด DDE - Dis ร้านขายของเก่า ไม่มีโหลด)						
11	หลังขอทไลน์กระแสเข้า 22 เควี แจ้งตัด DDE บริเวณ ก่อนถึงบับบางจาก (ตามผังแนบ) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
16	NPU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
17	ขณะทำงานให้ตั้ง "Off" Auto Reclose NPU03VB-01, NPU09VB-01 ไว้ตลอด						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
22	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
23	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		-
24	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	แจ้งขอทไลน์กระแสเข้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ ก่อนถึงบับบางจาก (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส						
26	หลังขอทไลน์กระแสเข้า 22 เควี เชื่อม DDE บริเวณ ก่อนถึงบับบางจาก (ตามผังแนบ) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
27	ย้ายโหลด NPU04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU03						
28	Dis ชค. NPU04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าร้านขายของเก่า
29	Dis ชค. NPU03-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS Loop-line ตรงข้ามอู่ยานาภัทร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
31	NPU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
32	NPU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
33	NPU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

