



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(รล.) 2541/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

Switching Deadline

12 ก.ค. 66

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ฝรล.กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อติดตั้ง พร้อมทดสอบฟังก์ชัน ATS Protection Relay 115 kV Bay Line ที่สถานีไฟฟ้าอุทุมทอง1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .....แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.อุทุมทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัสเบย์ UTG 1YB-01 ดับไฟ  (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	13 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	13 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG1YB-01 2. ปลดไบมิต รหัส UTG 1YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 1YB-01	ไบมิต รหัส UTG 1YS-01,02	นายเอกพงศ์ . พงษา 098-246-9759
2.	สฟฟ.อุทุมทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัสเบย์ UTG 2YB-01 ดับไฟ  (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	14 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	14 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG 2YB-01 2. ปลดไบมิต รหัส UTG 2YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 2YB-01	ไบมิต รหัส UTG 2YS-01,02	นายเอกพงศ์ . พงษา 098-246-9759
3.	สฟฟ.อุทุมทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัสเบย์ UTG 4YB-01 ดับไฟ  (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	15 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	15 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG 4YB-01 2. ปลดไบมิต รหัส UTG 4YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 4YB-01	ไบมิต รหัส UTG 4YS-01,02	นายเอกพงศ์ . พงษา 098-246-9759
4.	สฟฟ.อุทุมทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทุกเบย์ (ระบบ 115 KV ไฟดับ ทั้งหมด)	16 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	16 ก.ค 66 เวลา 18.00 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ทุกเบย์ รหัส UTG 1YB, 2YB,3YB,4YB,5YB และ BYB-01 2. ปลดไบมิต 115kV	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 1YB-01 รหัส UTG 2YB-01 รหัส UTG 3YB-01 รหัส UTG 4YB-01 รหัส UTG 5YB-01 รหัส UTG BYB-01		นายเอกพงศ์ . พงษา 098-246-9759

หมายเหตุ ....ไม่มี...


... พื้นที่

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ..... ไม่มี .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง หน.รล. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ .....) )

ตำแหน่ง รก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก3)


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3. พีดเดอร์ UT94YB-01 จาก UT94YB-01 ถึง UT94YS-01,02  
 ในวันที่ 15 กค 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1010/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อำพล จิตรพงศ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา



(..... นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์ .....) )  
 20ก.6 66หน. นว.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. อนุ

อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3)


**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
 แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี - UT9 -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว  
 เสร็จ





(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน      สถานีฯอุทุมทอง (UTG04YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน      15 ก.ค. 66      เวลา      08.30      น.      ถึง      15 ก.ค. 65      เวลา      16.30      น.
3. ผู้ขอทำงาน      กบข.(ก3)      งานที่ทำ      ทดสอบฟังก์ชันATS Protection Relay      ตามใบขอปฏิบัติงาน      1010/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์      วันที่      28 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย            วันที่      28 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย            วันที่      28 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวิวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	UTG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบสถานะ UTGBYB-01 อยู่ตำแหน่ง "Open" ใบมีด 115 เควี UTGBYS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "Close"						
4	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	UTG04YS-03	ปลด	สับ		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
7	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
10	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
11	UTG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อชุด ผรล.กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
15	UTG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
17	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG	-	ใบมีด 115 เควี
18	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	UTG04YS-03	สับ	ปลด		UTG		-	ใบมีด 115 เควี
21	UTG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								