



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิญญูขอตัดไฟ

28/08/67

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณผล	ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการวินิตการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี.1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT1A//2A	2 - 12 ก.ย. 67	07.00 น.	18.00 น.	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check	NCS 2212	NCS 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....1..... วงจร/หม้อแปลง NCS KT1A//2A จาก NCS 2212 ถึง NCS 2217
ในวันที่ 2-12 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1010/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรณพอบ ฐิตานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

(นายวรณพอบ ฐิตานนท์)
๑๑๑. ๕๖๓๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ. ๓๖๕, กฟผ. คฟผ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี NCA)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 06-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี (กฟผ.) (KT1A/2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 67	ระหว่าง	07.00 น.	12 ก.ย. 67	18.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แผนปรับปรุง115kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1010/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	29 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิริวัชร, น.ส.สุภัชชา นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโฆ, นายวรรณพงษ์ 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	Load 0.4 MW
4	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	Load 2.8 MW
5	NCS-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
6	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA	-	Load 0.5 MW
7	NCABR-12	Normal	Nonreclosing		NCA	-	Load 5.4 MW
8	ย้ายโหลดวงจร NCA11 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร NCA03						
9	NCA03S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 หน้าบริษัทอินท
10	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA	R	NCA11
11	SW.Load NCABR-11	สับ	ปลด		NCA	DIS	SW.Load ของ NCABR-11
12	ย้ายโหลดวงจร NCA12 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร NCA01						
13	NCA01S-09	ปลด	สับ		นช.		SF6 ปากทางสาย 8(NCA1-12)
14	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	R	NCA12
15	SW.Load NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	DIS	SW.Load ของ NCABR-12
16	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดที่หม้อแปลง NCS-KT1A/KT2A โหลด = 0 MW						
17	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
18	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
19	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
20	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
21	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
22	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก 2 ก.ย.67							
23	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ 12 ก.ย.67 ฝั่ง NCA12						
24	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
25	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	
26	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	
27	NCS-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
28	NCS-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
29	ย้ายโหลดวงจร NCA12 ทั้งหมดกลับจากวงจร NCA01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SW.Load NCABR-12	ปลด	สับ		NCA		DIS	SW.Load ของ NCABR-12
31	NCABR-12	ปลด	สับ คง Nonreclosing		NCA		R	NCA12
32	NCA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6	ปากทางสาย 8 (NCA 1-12)
33	ย้ายโหลดวงจร NCA11 ทั้งหมดกลับจากวงจร NCA03							
34	SW.Load NCABR-11	ปลด	สับ		NCA		DIS	SW.Load ของ NCABR-11
35	NCABR-11	ปลด	สับ คง Nonreclosing		NCA		R	NCA11
36	NCA03S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	หน้าบริษัทอินทร
37	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
38	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
39	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
40	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
41	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-	
42	NCABR-12	Nonreclosing	Normal		NCA		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



บันทึก

ที่	หจล-ส. 38825/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 2x25 MVA] (NCS 2212, 2217)
งานที่ทำ	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check
หมายเหตุ	- ผู้ประสานงาน นายประภาส สุขสุเสียง 084-2118491 หน่วยงาน Relay - ผู้ประสานงาน นายสรายุทธ จิรวานิชเชษฐ 086-9979445 หน่วยงาน Meter
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน จันทร์ ที่ 02 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.