



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สป.ร.(ปบ.) 02357
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราษฎร์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 ก.ค. 66

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.สามพราน


ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ช.ทรงคนอง - โรงเรียนตลาดใหม่
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๙ ก.ค.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ช. ทรงคนอง-โรงเรียนตลาดใหม่	SAB๓S-๑๐	Disชั่วคราวหน้า โรงงานบอลส์ อาร์ อีส	นายอานนท์ ขมมะลิ ๐๖๑-๗๒๐๘๘๘๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ในชอยทรงคนอง ตั้งแต่ โรงงานกระดาษศรีสยาม - โรงงานบอลส์ อาร์ อีส
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SAB3 จาก SAB 3S-10 ถึง PV ชต. ๖๓ โรงงานกระดาษศรีสยาม
ในวันที่ 9 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1015/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทค พิศนัย ผูกฉิม
29 มิ.ย. 66

สมพร ตันติเกสรกิจ
(นายสมพร ตันติเกสรกิจ)
วคก. 7 ปฏิบัติงานแทน ท.ค.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพอ.สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยทรงคะนอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1015/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	30 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัช, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนัส 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
5	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
6	ย้ายโหลด SAB 3 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC 5						
7	SAB03S-14	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 แยกหอมเกร็ด
8	SAC05S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS รั้นหอยทอด
9	DIS ชั่วคราวไลน์ SAB 3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวหน้าโรงงานบอลส์ อาร์ อัส
10	SAB03S-14	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 แยกหอมเกร็ด
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	SAB03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แยกทรงคะนอง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
20	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
21	SAC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
23	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-

