



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 2232 /2564
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุท
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.นข.(ก.3)

Switching Deadline.
6 น.อ.

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Sync Check Relay F10 ที่สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว...ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	09VB-01	8 ส.ค. 2564	08.30 น.	16.30 น.	บจก.กรีนเอร์ท เอ็นเนอร์ยี เข้า ติดตั้ง Sync Check Relay ที่ Feeder X0 สฟ.บ้านแพ้ว	09VB-01	09S-01	นายพัชระ ปานดอนลาน (ผ.พ.) 086-566-1526
2	05VB-01	8 ส.ค. 64	12.00	16.30 น.	หมายเหตุ : ตั้งทรัก สับกราวด์	DDE	BNP9R-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ผ.พ. โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ใบสั่งหยุดรับ Re BNP9R-01
วางไฟจาก BNP09

วิกรม
(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)
ตำแหน่ง ร.ก.นข.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.นข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.พ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผ.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BNP09 จาก BNP9VB-01 ถึง BNP9S-01
ในวันที่ 8 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1021

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ BNP05 จาก DDE ถึง BNP9R-01
ในวันที่ 8 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิกรม ชื่นดั่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน
6 ส.ค. 64
(นายพัชระ ปานดอนลาน)
อ.ก.นข. แล.จ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คพ.)
เรียน ผ.จก. กฟภ. 3 (คพ.), กฟภ. 3 (จก.)
อ.ก.นข.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น
ผ.พ. 1 (สถานี บ้านแพ้ว)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านแพ้ว (BNP09)								
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	8 ส.ค. 64	เวลา	16.80	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	1. ติดตั้ง Sync Check BNP09VB-01 2. เปลี่ยนจัมป์ โลင်းเข้า Recloser BNP09R-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1021/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ						วันที่	6 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย							วันที่	6 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย							วันที่	6 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร BNP05 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร BNP04						
3	BNP04R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	R R-อบต.คลองตัน
4	BNP09R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		บพว.	SCADA	R R-วัดกระโจม
5	BNP04S-11	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		คลต.		SF6 ฐานเสริมสวายเจ
6	BNP09R-01	ล๊ับ	ปลด		บพว.		R R-วัดกระโจม
7	แจ้ง กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บพว.) ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ BNP09R-01 ออกได้						
8	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คลต.	SCADA	R R-อบต.คลองตัน
9	ย้ายโหลด วงจร BNP09 ไปรับไฟจาก วงจร BNP05						
10	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- 17 MW
11	BNP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- 5.8 MW
12	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- 19 MW
13	BNP09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- 3.4 MW
14	BNPBVB-01	ปลด	ล๊ับ		BNP		- ขนानบัส
15	BNP04S-15	ปลด	ล๊ับ		บพว.		DIS อกส.บ้านแพ้ว
16	BNPBVB-01	ล๊ับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
17	BNP09VB-01	ล๊ับ	ปลด		BNP		- -
18	BNP09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		- -
19	BNP09S-01	ล๊ับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.9
20	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ สถานีฯ บ้านแพ้ว ทราบพร้อมให้ตรวจสอบไฟย้อน วงจร BNP09 ก่อนสับกราวด์						
21	BNP09VG-01	ปลด	ล๊ับ		BNP		- กราวด์ F9
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ พร้อมให้ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย จึงให้ปฏิบัติงานได้						
23	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
24	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
25	BNP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อ กพจ.สค.2 (บพว) พร้อมทำการเปลี่ยนจัมป์ไลน์ เข้า Recloser BNP09R-01 วัดกระแสโหม เวลา 13.00 น.						
27	BNP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- -
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพจ.สค.2 (บพว) ทราบ						
29	แจ้ง กพจ.สค.2 (บพว) ให้ทำเปลี่ยนจุดจัมป์ไลน์ เข้า Recloser BNP09R-01 จากวงจร BNP05 เป็น วงจร BNP09 (แบบมีไฟโดย Hotline กระเช้า 22 เครือ)						
30	เมื่อ กพจ.สค.2 (บพว) ให้ทำเปลี่ยนจุดจัมป์ไลน์ เข้า Recloser BNP09R-01 จากวงจร BNP05 เป็น วงจร BNP09 เสร็จเรียบร้อย						
31	แจ้ง กพจ.สมุทรสาคร 2 (บพว.) สับไบเมิตด้าน Source และด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ BNP09R-01 เข้าได้						
32	BNP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
33	เมื่อ กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟและย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
34	ย้ายโหลด วงจร BNP09 กลับจาก วงจร BNP05						
35	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- -
36	BNP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		- -
37	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- -
38	BNP09VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F9
39	BNP09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BNP		- -
40	BNP09S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.9
41	BNP09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BNP		- -
42	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนानบัส
43	BNP04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS คลองอีแมะ
44	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนानบัส
45	BNP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -
46	BNP09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		- -
47	ย้ายโหลด วงจร BNP09 กลับจาก วงจร BNP04						
48	BNP04R-01	Nonreclosing	Nonreclosing, ALT		คลต.	SCADA	R R-อบต.คลองตัน
49	BNP09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บพว.	SCADA	R R-วัดกระแสโหม
50	BNP04S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คลต.		SF6 รั้วเสริมสวยเจ
51	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
52	BNP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คลต.	SCADA	R R-อบต.คลองตัน
53	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
54	BNP09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.	SCADA	R R-วัดกระแสโหม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังก่อนดำเนินการ

BNP5S-06
บุพผามาติ

7.9

รพ.สนาม Covid-19 (14th Place)


BNP5S-10
ร้านรมพราว

โรงแรมบ้านแพ้ว
BNP9S-04

ตรงข้าม ส.รุ่งเรือง
BNP9S-10

BNP5S-05
สะพาน1

4.5



บพว | คตค

(สะพานคลองพาดหนองเนียนจันทน์)
หนองนางคำ
BNP9S-06

PLANT	BNP06
PLANT ID	BNP06
PLANT NAME	BNP06
PLANT TYPE	BNP06
PLANT STATUS	BNP06
PLANT OWNER	BNP06
PLANT CONTACT	BNP06
PLANT ADDRESS	BNP06
PLANT PHONE	BNP06
PLANT FAX	BNP06
PLANT EMAIL	BNP06
PLANT WEBSITE	BNP06
PLANT NOTES	BNP06

วัดกระโงม

16.5
(งานคึกคกม)
ร้านเสริมสวยเจ

(R008)

BNP9R-01

BNP9S-09

BNP9S-07
รางสายบัว

BNP4S-11

เทศบาลตำบลเกษครพัฒนา

Indoor 0.99 MW
บกกิ่งเดี่ยว เอนเนอร์จี

BNP4S-16

ร้านศรีวิธนู
(คลองสวนแก้ว)

หน้า สกส. (หน้า บ.เมืองไทยลิตซิ่ง)
SW2340
BNP4S-15

BNP9S-03

SW 040

ผังหลังดำเนินการ

BNP5S-06
บุพผามาติ

7.9

รพ.สนาม Covid-19 (14th Place)


BNP5S-10
ร้านรมพราว

โรงแรมบ้านแพ้ว
BNP9S-04

ตรงข้าม ส.รุ่งเรือง
BNP9S-10

BNP5S-05
สะพาน1

4.5



บพว | คตค

(สะพานคลองพาดหนองเนียนจันทน์)
หนองนางคำ
BNP9S-06

Phase	3-Ph
PKL (DELTA/PHASE)	0.00 kV
COMPL. FACULTY	+ 84.00 A
DATA DELTA	+ 82.00 A
DELTA	+ 86.00 A
PKL (DELTA/PHASE)	0.00 kV
COMPL. FACULTY	+ 84.00 A
DATA DELTA	+ 82.00 A
DELTA	+ 86.00 A

วัดกระโงม

9R-01

BNP9S-09

BNP9S-07
รางสายบัว

Indoor 0.99 MW

บกกิ่งเดี่ยว เอนเนอร์จี

16.5
(รวมคึกคกม)

ร้านเสริมสวยเจ

BNP4S-11

เทศบาลตำบลเกษรพัฒนา

BNP4S-16

ร้านศรีวิธู
(คลองสวนแก้ว)

หน้า สกส. (หน้า บ.เมืองไทยลิตซิ่ง)
SW2340
BNP4S-15

BNP9S-03

SW 040