



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... ก.๓.ทยก. - 367 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ ..... นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง ..... นายทวิข จันทันต์

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

26 ก.ค. 67

วันที่ ..... ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..... อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..... ผจก.กฟส.ทยก

ที่	พีด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01	31 กค.67	09:00	17:00	-ซ่อมแซมพีดเตอร์ 10	SYA 01S-12	SYA 01S- <del>10</del> 09	กอบชัย
๒	10	31 กค.67	09:00	17:00	-ซ่อมแซม ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกัน/ตัดตอน	SYA 10S-09	SYA 10S-08	ศรีษะคำ พงษ.5 061-6124232

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านพุงกะ - บ้านห้วยกบ อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ .....ตำแหน่ง..... ทศ.กบ.....โทร..... ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ  
๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายทวิข จันทันต์.)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ทยก.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พีดเตอร์ SYA 10 จาก SYA 1S-12, SYA 10S-09 ถึง SYA 1S-09, SYA 10S-08  
ในวันที่ 31 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1022/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ กิ่งประไพ ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์  
19 ก.ค. 67

(นาง จิรวิมล คุ้มกลิ่น) .....  
วศก.5 แทน ผจก.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทยก., อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตซ์..... 2 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น


ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านพองกะ - บ้านห้วยกบ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ก.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser แทน DIS SYA10S-06	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1022/2567
และซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย					
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม			วันที่	19 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสุรสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	** งานที่ทำ :: ติดตั้ง Recloser แทน DIS SYA10S-06 **						
3	** :: ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบจำหน่าย **						
4	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
5	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
7	SYA01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6 บ้านพองกะ
8	SYA10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6 บ้านพองกะ
9	ตรวจสอบสถานะ SYA01S-09 SF6 บ้านแก่งประลอม สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
10	ตรวจสอบสถานะ SYA10S-08 SF6 บ้านแก่งประลอม สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
15	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
18	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
20	** ตรวจสอบสถานะ SW. Source , Load สถานะ " สับ " SW.BYPass สถานะ " ปลด " **						
21	** ตรวจสอบสถานะ Recloser สถานะ " OPEN " **						
22	** ตรวจสอบสถานะ Recloser เซ็คคาร์ท์เลย์ทั้งหมดเรียบร้อย **						
23	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
24	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-



# แผนผังดับไฟติดตั้งรีโคลสเซอร์และซ่อมแซมฯ

## สถานีโทรโยคไลน์พีดเดอร์ 10

