



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ก.ค.66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.ทยค.- 408 /๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นดวง ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันขันตี ตำแหน่ง ผจก.ภพส.ทยค

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SYA๐๑	๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อติดตั้ง SF๖ แทน DIS ๑S-๐๙ บ้านแก่งประลอม	DIS หลังสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ ทิววัดบบริว ๐๕-ทยค. SYA ๑S-๑๐	DIS ๑S-๐๙ บ้านแก่งประลอม	นายพีรวัฒน์ รื่นประเสริฐ โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๐๗๓๒๕๘

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์ ตำแหน่ง หน.กป โทร ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำระคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายทวิช จันขันตี)

ตำแหน่ง ผจก.ภพส.ทยค

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA01 จาก SYA 15-10 ถึง SYA 15-๑๑
ในวันที่ 5 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1027/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย สโนว์ ทอชอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

(สโนว์ ทอชอง)
๐๑ก.5 ทน.น.ว.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ภพส.ทยค, อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SYA01S-09 บ้านแก่งประหลอม (SYA01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ค. 66	ระหว่าง	9.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยศ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง SF6 แทน DIS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1027/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย้อย			วันที่	4 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช, นายวรรณพงษ์ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชยา					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
มีงานร่วมกับ กฟส.ทองผาภูมิด้วย สวิตชิงเลขที่ 1029							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยศ.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	SYA01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยศ.		- บล๊อคควาล์วที่5 ของ ปตท.
5	ตรวจสอบ DIS รหัส SYA10S-09 (บ้านแก่งประหลอม) อยู่สถานะปลดทั้งสามเฟส						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	หลังจากควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
10	SYA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยศ.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ และ กฟส.ทองผาภูมิ ยืนยัน พร้อมให้จ่ายไฟได้						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
15	หลังจากควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
16	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยศ.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
17	ตรวจสอบ SF6 รหัส SYA10S-09 (บ้านแก่งประหลอม) อยู่สถานะปลดไขว้ OPEN พร้อมล๊อคคาน						
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SYA01S-10	ปลด	สับ		ทยศ.		- บล๊อคควาล์วที่5 ของ ปตท.
20	SYA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยศ.		R R.ริเวอร์แคววิลเลจ
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

