

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์ ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ ท่วมฉก.1.....

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	27 ส.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ลวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก TMK 6YB-1 ถึง TMK 1, 2, 3, 4, 5YB-1

ในวันที่ 27 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1027/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ธิติ บุณย์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด.....

.....
(นางเอกสิทธิ์ เข้มพงษ์)
๖๐๑.5 ทน นพ.อน.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ) กฟส. ท่วมฉก

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 3แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี TMK.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่ามะกา 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1027/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนภายในสถานีฯ TMK							
1	ตรวจสอบ TMKBYB-01 สถานะ OPEN						
2	เมื่อ กบข.พร้อมปฏิบัติงานที่ TMKBYB-01						
3	TMKBYS-01	สับ	ปลด		TMK		-
4	TMKBYS-02	สับ	ปลด		TMK		-
5	แจ้ง. กบข. ปฏิบัติงานที่ TMKBYB-01 ได้						
6	หลังจาก กบข.ปฏิบัติงานที่ TMKBYB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ TMK01YB-01						
7	TMKBYS-01	ปลด	สับ		TMK		-
8	TMKBYS-02	ปลด	สับ		TMK		-
9	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		-
10	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		-
11	TMK01YS-03	ปลด	สับ		TMK		-
12	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		-
13	TMK01YB-01	สับ	ปลด		TMK		-
14	TMK01YS-01	สับ	ปลด		TMK		-
15	TMK01YS-02	สับ	ปลด		TMK		-
16	แจ้ง. กบข. ปฏิบัติงานที่ TMK01YB-01 ได้						
17	หลังจาก กบข.ปฏิบัติงานที่ TMK01YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ TMK02YB-01						
18	TMK01YS-01	ปลด	สับ		TMK		-
19	TMK01YS-02	ปลด	สับ		TMK		-
20	TMK01YB-01	ปลด	สับ		TMK		-
21	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		-
22	TMK01YS-03	สับ	ปลด		TMK		-
23	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-
24	TMK02YS-03	ปลด	สับ		TMK		-
25	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		-
26	TMK02YB-01	สับ	ปลด		TMK		-
27	TMK02YS-01	สับ	ปลด		TMK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	TMK02YS-02	สับ	ปลด		TMK		-
29	แจ้ง. กบข ปฏิบัติงานที่ TMK02YB-01 ได้						
30	หลังจาก กบข.ปฏิบัติงานที่ TMK02YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ TMK03YB-01						
31	TMK02YS-01	ปลด	สับ		TMK		-
32	TMK02YS-02	ปลด	สับ		TMK		-
33	TMK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
34	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		-
35	TMK02YS-03	สับ	ปลด		TMK		-
36	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
37	TMK03YS-03	ปลด	สับ		TMK		-
38	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		-
39	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		
40	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		-
41	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		-
42	แจ้ง. กบข ปฏิบัติงานที่ TMK03YB-01 ได้						
43	หลังจาก กบข.ปฏิบัติงานที่ TMK03YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ TMK04YB-01						
44	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		-
45	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		-
46	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		-
47	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		-
48	TMK03YS-03	สับ	ปลด		TMK		-
49	1BPU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPU	ต.1	
50	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
51	TMK04YS-03	ปลด	สับ		TMK		-
52	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		-
53	TMK04YB-01	สับ	ปลด		TMK		-
54	TMK04YS-01	สับ	ปลด		TMK		-
55	TMK04YS-02	สับ	ปลด		TMK		-
56	1BPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPU	ต.1	
57	แจ้ง. กบข ปฏิบัติงานที่ TMK04YB-01 ได้						
58	หลังจาก กบข.ปฏิบัติงานที่ TMK04YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ TMK05YB-01						
59	1BPU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPU	ต.1	
60	TMK04YS-01	ปลด	สับ		TMK		-
61	TMK04YS-02	ปลด	สับ		TMK		-
62	TMK04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
63	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		-
64	TMK04YS-03	สับ	ปลด		TMK		-
65	1BPU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPU	ต.1	
66	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	ต.1	
68	TMK05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
69	TMK05YS-03	ปลด	สับ		TMK		
70	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		-
71	TMK05YB-01	สับ	ปลด		TMK		
72	TMK05YS-01	สับ	ปลด		TMK		
73	TMK05YS-02	สับ	ปลด		TMK		
74	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	ต.1	
75	แจ้ง. กบข. ปฏิบัติงานที่ TMK05YB-01 ได้						
76	หลังจาก กบข. ปฏิบัติงานที่ TMK05YB-01 แล้วเสร็จ						
77	BPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	ต.1	
78	TMK05YS-01	ปลด	สับ		TMK		
79	TMK05YS-02	ปลด	สับ		TMK		
80	TMK05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		
81	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		-
82	TMK05YS-03	สับ	ปลด		TMK		
83	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	ต.1	
84	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		

สิ้นสุด Switching

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	กระทุ่มแบน 5	8 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวียง โดยเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบ.ส.	เชาวลิต (081-3657367)
		15 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบ.ช.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
		16 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กสพ., กบ.ช.	
		9 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขยับขนาด 22 KV. รหัส KTEBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (เคียงหลักและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
2	บ้านแพ้ว	9 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวียง โดยเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบ.ส.	เชาวลิต (081-3657367)
		8 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบ.ช.	
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.	
		9 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กสพ., กบ.ช.	
		14 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขยับขนาด 22 KV. รหัส BNFBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (เคียงหลักและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กบม.	
3	พุทธมณฑล 2	19 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวียง โดยเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบ.ส.	เชาวลิต (081-3657367)
		20 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบ.ช.	
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.	
		15 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2	กสพ., กบ.ช.	
		24 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวียง โดยเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบ.ส.	
4	สองพี่น้อง 1	24 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบ.ช.	เชาวลิต (081-3657367)
		27 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (โดยขอ ไฟเชื่อมเข้าบัส 2)	กบม.	
5	ท่ามะกา 1	27 ส.ค. 67	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กสพ., กบ.ช.	เชาวลิต (081-3657367)
		27 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวียง โดยเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบ.ส.	
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบ.ช.	
		28 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กสพ., กบ.ช.	
		25 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.ทั้งหมด (ดำเนินการที่ฉะวียง โดยเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบ.ส.	
6	พนมทวน	25 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสพ., กบ.ช.	เชาวลิต (081-3657367)
		26 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กบม.	