



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๑๗ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณโชติ  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV04	29 มกราคม 2567	8.30 น.	15.00 น.	สับเปลี่ยนDis เป็น SF๖ บริเวณ NPV๔S-๑๑ ครีว บุบผา	DDE บ่อกุ้ง	DDE หน้า กาญจน์ ประวิม	นายจรรุ อุป การดี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณร้านครัวบุบผา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยศ โปธิริชต์ ตำแหน่ง ขม.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ NPV4 จาก DDE บ่อกุ้ง ถึง DDE หน้ากาญจน์ประวิม  
ในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 103/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสุวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยศ โปธิริชต์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายนครินทร์ อังสุวรรณ)  
รจก. ๖ กฟจ. นครปฐม

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจพ. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณครัวบุบผา NPV04S-11					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ม.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพจ.นฐ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	103/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน			วันที่	19 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
3	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
4	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
5	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
6	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
7	ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT09						
8	NPT06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
9	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
10	NPT09S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS วัดคอนยายหอม
11	NPV04S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ครัวบุบผา
12	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส
13	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลดโหลดหม้อแปลง ทางด้าน กาญจน์ประวิณ 1 เครื่อง						
16	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปลดโหลดหม้อแปลง ทางด้าน กาญจน์ประวิณ 1 เครื่อง แล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ปลด DDE บ่อกึ่ง และ DDE หน้ากาญจน์ประวิณ ได้						
18	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปลด DDE บ่อกึ่ง และ DDE หน้ากาญจน์ประวิณ แล้วเสร็จ						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
20	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อผู้ควบคุมงาน ทำการเตสไฟ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
23	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
24	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
25	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
26	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
27	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
28	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง และตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ NPV4S-11 ครั้วบุบผา OPEN + ล็อคคาน						
31	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
32	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
33	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
34	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
35	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
36	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
37	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline จี้ม DDE บ่อกึ่ง และ DDE หน้ากาญจน์ประวีณ ได้						
40	เมื่อผู้ควบคุมงาน จี้ม DDE บ่อกึ่ง และ DDE หน้ากาญจน์ประวีณ แล้วเสร็จ						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ จ่ายไฟหม้อแปลง ทางด้าน กาญจน์ประวีณ 1 เครื่อง						
42	เมื่อผู้ควบคุมงาน จ่ายไฟหม้อแปลง ทางด้าน กาญจน์ประวีณ 1 เครื่อง แล้วเสร็จ						
43	ย้ายโหลด NPV04 บางส่วนกลับจาก NPT09						
44	NPV04S-11	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ครั้วบุบผา
45	NPT06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
46	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
47	NPT09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS วัดตอนยายหอม
48	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส
49	NPT06VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
50	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
51	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
52	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
53	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
54	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

NPT10S-10

แยกศูนย์ราชการ


NPT9S-09

NPT9S-10


พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์



DDE บ่อถัง



ตามแปลน  
1 10502



DDE หน้ากาญจน์ประเวศ

NPV4S-12

BPA7S-14

ชั้น 11. พระปฐม 2