

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๖๐๓ / ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPT04	9 กรกฎาคม 2566	8.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุง ๒๒KV ใต้ไลน์ ๑๑๕KV บริเวณ หน้า เจเนอรัลเวฟ - ชนแดนบ้านแพ้ว	DIS ชุดโรงปุ๋ย F4	NPT4S-09 ฟูดสตาร์	นายพรมแดน สุทธิงาม
๒	NPT๐๙					SF6 ชุดหน้า เจเนอรัลเวฟ	DDE รัง.ฟูดส์ สตาร์ NPT5S-08 บริษัทยูนิเวอร์แซล	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...เจเนอรัลเวฟ - ชนแดนบ้านแพ้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT04 จาก DIS ชุด โรงปุ๋ย จนถึง NPT4S-09  
 ในวันที่ ๙ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1030/2566  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NPT09 จาก SF6 ชุด หน้าเจเนอรัลเวฟ ถึง จุดตัด DPE บริเวณหน้าพื้นที่ของ NPT5S-08  
 ในวันที่ ๙ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทร โพธิ์ศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรมแดน สุทธิงาม

(นายสิริภัทร โพธิ์ศรี)  
 จต.ก. 4 11คน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นฐ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าเจเนอรัลเวฟ ถึง ชนแดนบ้านแพ้ว (NPT04,05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1030/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์				วันที่	5 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	5 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	5 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		Load =13.13 MW
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		Load =19.19 MW
4	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		Load =7.14 MW
5	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		Load =4.25 MW
6	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		Load =2.74 MW
7	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
8	ย้าย NPT05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT09						
9	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		ขนานบัส
10	NPT09S-07	ปลด	สับ		นธ.	DIS	โรงปั่นนวัตน์
11	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.	SF6	หน้าเจเนอรัลเวฟ
12	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		ขนานบัส
13	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
14	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	โรงปั่นนวัตน์
15	NPT05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.	DIS	บริษัทยูนิเวอร์แซล
16	แจ้ง HotLine ปลดสายไลน์ข้ามถนนบริเวณบริษัทยูนิเวอร์แซล ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
17	เมื่อ HotLine ปลดสายไลน์ข้ามถนนบริเวณบริษัทยูนิเวอร์แซล ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
18	แจ้ง HotLine ปลดสายรีดเข้า SF6 ชั่วคราวหน้าเจเนอรัลเวฟ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
19	เมื่อ HotLine ปลดสายเข้า SF6 ชั่วคราวหน้าเจเนอรัลเวฟ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
20	แจ้ง HotLine ปลดจุดจัมป์บริเวณยูเทิร์นร้านยาง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
21	เมื่อ HotLine ปลดจุดจัมป์บริเวณยูเทิร์นร้านยาง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G2						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G3						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
29	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
30	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
31	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
32	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
33	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
34	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟจ.นฐ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
35	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
36	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
37	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
38	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
39	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
40	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G1						
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G2						
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G3						
44	แจ้ง HotLine เชื่อมจุดจัมบริเวณยูเทิร์นร้านยาง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
45	เมื่อ HotLine เชื่อมจุดจัมบริเวณยูเทิร์นร้านยาง ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
46	แจ้ง HotLine เชื่อมสายรีดเข้า SF6 ขั้วคราวหน้าเจเนอเรลเวฟ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
47	เมื่อ HotLine เชื่อมสายเข้า SF6 ขั้วคราวหน้าเจเนอเรลเวฟ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
48	แจ้ง HotLine เชื่อมสายไลน์ข้ามถนนบริเวณบริษัทยูนิเวอร์แซล เข้าทั้ง 3 เฟส						
49	เมื่อ HotLine เชื่อมสายไลน์ข้ามถนนบริเวณบริษัทยูนิเวอร์แซล เข้าทั้งทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
50	DIS ขั้วคราว	ปลด	สับ		นฐ.		DIS โรงปุ๋ยนวัตน์
51	NPT05S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS บริษัทยูนิเวอร์แซล
52	ย้าย NPT05 บางส่วนกลับจาก NPT09						
53	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		ขนานบัส
54	SF6 ขั้วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 หน้าเจเนอเรลเวฟ
55	NPT09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โรงปุ๋ยนวัตน์
56	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		ขนานบัส
57	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
58	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
59	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
60	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
61	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
62	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							



