



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

27/07/67

เลขที่ ..ก.1.กปบ.(คฟ)

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง ..นายบุญณพพิชญ์ ศรีจันทร์.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก1).....

ด้วย.กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานใต้ระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน -
แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BEV04	28 ก.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.	ให้ กฟน. รื้อถอนและก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ของ กฟภ. ในพื้นที่ กฟน.	DIS ชด. ปากทางวัดรางกระทุ่ม	BEV04S-05, ปลายสาย
2	BEV05	28 ก.ค. 67	08.00 น.	17.00 น.		DDE ปากทางวัดรางกระทุ่ม	ปลายสาย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณสมณอนินเตอร์.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก.....ตำแหน่ง.....วศก.5

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BEV04 จากวัดรางกระทุ่ม ถึง BEV04S-05 ปลายสาย
ในวันที่ 28 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1033/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง BEV05 จาก DIS ชด ปากทางวัดรางกระทุ่ม ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 28 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิชาติ พิเศษศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.1

21 ก.ค. 67

(นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก)
วศก.5 66คน ๑๕.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. ๒๕

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ ๕ แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ สแกนอินเตอร์ (DIS ชค.วัดรางกระทุ่ม BEV04,BEV05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บล.	งานที่ทำ	กฟน.ปป.ในพื้นที่ กฟภ.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1033/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	21 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*****มีงานข้างเคียงหมายเลข 896*****							
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
แจ้ง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน) ทำการหยุดขนานไฟ							
แจ้ง กฟส.บล.ตรวจสอบจุดตัด DDE ในไลน์วงจร BEV05 จากกันทั้ง 3 เฟส							
เมื่อ กฟส.บล.ตรวจสอบจุดตัด DDE ในไลน์วงจร BEV05 จากกันทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ							
1	BEV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
3	DIS ชค.ไลน์ BEV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		ปากทางวัดรางกระทุ่ม
4	BEV04S-05	สับ	ปลด		บล.	DIS	ปากทางเข้า บ.สแกนอินเตอร์
5	แจ้ง กฟส.บล.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
6	แจ้ง กฟส.บล.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
7	แจ้งให้ กฟส.บล.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ทราบ						
9	BEV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV	-	-
10	แจ้งชุด กฟภ.(ก1) ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กฟภ.(ก1) แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
12	BEV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	-
13	แจ้ง กฟส.บล.ทำการปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.บล.ทำการปลด Short Ground จุด G2						
15	BEV04S-05	ปลด	สับ		บล.	DIS	ปากทางเข้า บ.สแกนอินเตอร์
16	DIS ชค.ไลน์ BEV04	ปลด	สับ		บล.		ปากทางวัดรางกระทุ่ม
17	BEV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV	-	-
18	แจ้ง บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน) ทำการขนานไฟได้						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



ที่ ๕๒๓๑/๓๘.๑๕๒/๖๗

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอดับไฟสายป้อน 22kV FEEDER 4 และ FEEDER 7

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ก.๑ กคค.(จร)(สญ) ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังและแบบพื้นที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ แผ่น

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตกลงว่าจ้างให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ
รื้อถอนและก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ของ กฟภ. ในพื้นที่ กฟน. ตามแนวถนนปทุมธานี-บางเลน
(ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖) จังหวัดปทุมธานี (ช่วงคลองไต่ะนุ้ย - คลองลากค้อน) นั้น การไฟฟ้านครหลวง
ขอดับไฟสายป้อน 22kV FEEDER 4 และ FEEDER 7 ช่วงคลองไต่ะนุ้ยถึงซอยวัดเสมียนตรา ตามแนวถนน
ปทุมธานี-บางเลน(๓๔๖) เพื่อเข้าดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายพร้อมงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องบริเวณพื้นที่
Zone ๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์โปรดอำนวยความสะดวกส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์การกราวด์(ช็อตกราวด์) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเข้าดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบ
จำหน่ายดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมทรัพย์ ช้อนทอง)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกระบบไฟฟ้า ๕ ปฏิบัติการแทน

หัวหน้าแผนกระบบไฟฟ้า ๕

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

แผนกระบบไฟฟ้า ๕ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า (ผธค.)

๑๓๒/๑๘ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๒๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๘๗๘-๕๓๖๐ โทรสาร ๐-๒๘๗๘-๕๓๙๒



การไฟฟ้าภคหลวง
Metropolitan Electricity Authority



PEA
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



