



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

Switching Deadline

27 ส.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... สถานีฯ ภาณุจนบุรี 2.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	30 ส.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-03,KCB3YB-01 ,KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 4 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก..... -..... ถึง..... -.....
ในวันที่ 30 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1035/67.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ตั้ง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. -

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ร.ว.บ.า
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญตก.)

อสก. 5 แทน ทพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีฯ ภาณุจนบุรี 2 (กค.บ.3))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน : สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (เบรกเกอร์ 115 เควี KCB02YB-03 ,KCB03YB-01,02 ,KCB03YB-03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน : 30 ส.ค. 67 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน : กสฟ. งานที่ทำ : PM เบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1035/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย : นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย :  วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย :  วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย :
 1. นครินทร์,พิชชา,ณัฐกาญจน์,สุธี,สามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. พีรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. จิรวัดน์,วัฒนภา,พิชชา,วีรวิษฐ์,อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB02YB-03						
2	KCB02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB02YB-03	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB02YS-05	สับ	ปลด		KCB		DS ใบมีด 115 เควี
5	KCB02YS-06	สับ	ปลด		KCB		DS ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB03YB-01 ต่อ						
12	KCB02YS-05	ปลด	สับ		KCB		DS ใบมีด 115 เควี
13	KCB02YS-06	ปลด	สับ		KCB		DS ใบมีด 115 เควี
14	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KCB02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		DS ใบมีด 115 เควี
19	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		DS ใบมีด 115 เควี
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสอง</u>							
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB03YB-02 ต่อ						
25	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		DS ใบมีด 115 เควี
26	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		DS ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
28	KCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
30	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
31	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
32	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสาม</u>							
36	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KCB03YB-03 ต่อ						
37	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
38	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
39	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
40	KCB03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
42	KCB03YS-05	สับ	ปลด		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
43	KCB03YS-06	สับ	ปลด		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
44	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
46	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงสี่</u>							
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
49	KCB03YS-05	ปลด	สับ		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
50	KCB03YS-06	ปลด	สับ		KCB		DS ไบมีด 115 เควี
51	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
52	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	กาญจนาภิเษก 2	29 ส.ค. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB1YB-01, KCB1YB-02, KCB1YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กศพ., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB2YB-01 และ KCB2YB-02 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
8	อ้อมใหญ่ 2	1 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCB3YB-01, KCB3YB-02 และ KCB3YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กศพ., กบม. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK1YB-01 (TP.1) และ OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส PMB3YB-01)		
9	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	2 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV., ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK4YB-01 (TP.2) และ OYK3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA6YB-01)	กศพ., กบม. กบส.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายเข้ามาที่ 22 kV. รหัส OYK5YB-01 เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 (ดึงกริดและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)		
10	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	4 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารีเลย์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์เบypass BR-01)	กศพ., กบม. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารีเลย์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์เบypass BR-04)		
11	อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว)	5 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
12	บางเลน 2 (ชั่วคราว)	6 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV., ทดสอบรีเลย์ 115 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศพ., กบม. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารีเลย์ และเคเบิล 22 kV., ทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
13	ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว)	10 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ขอไฟย้อนผ่านสวิตช์เบypass BR-05)	กศพ., กบม. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
14	เอกชัย 2	12 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส EKB2YB-01 (TP.1) และ EKB1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส EKB3YB-01 (TP.2) และ EKB4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กศพ., กบม. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส EKB3YB-01 (TP.2) และ EKB4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		