



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.อุมน.(ปบ.) 1322 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต

ชื่อผู้ส่ง .นายอดิศร..แก้วสินธุ์

# Switching Deadline

26/07/67

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง .อุภ.ปบ.(ภ.๓)

ตำแหน่ง .ผจก.ภฟส.อุมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อุมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เปลี่ยน DIS เป็น SF๖ สี่แยกคอสพานคลองแคทราย  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB04	๒๗ ก.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อสเปลี่ยน DIS เป็น SF๖ สี่แยกคอสพานคลองแคทราย	DIS ชค. คอสพานสี่แยก คลองแคทราย	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ HOTLINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....ผขฟ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....เกียรติศักดิ์ ขาวหนู.....ตำแหน่ง.....พชง.๖.อุปบ.....โทร.....๐๖๓-๒๕๖-๔๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๖๘๙๗๔๒,๑๐๐.๓๒๐๔๕๐๙

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๖๘๙๗๔๒,๑๐๐.๓๒๐๔๕๐๙

(นายอดิศร.แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อุมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเตอร์ OVRB04 จาก DIS ๑๑๑ ถึง -

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1040/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีร์สิทธิ์ ใจฉวีระชาต ประสานงานการขอดับไฟกับ ผ.ค.บ.๑๑๑ (ผคฟ.)

21 ก.ค. ๖7

จวิฑฐ  
(นางสาวสุภัทรา งามบุญรอด)

วต.๕ แทน ทพ.ตพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ.๑๑๑

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.คอสพะพานสี่แยกคลองแคราย (ONB04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	สับ/เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1040/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. พรภทธร,สุภชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนโอช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. จิรวัดน์,วัฒนนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	<b>งานที่ทำ</b> รื้อถอน/ย้ายจุดติดตั้ง ONB09S-08 (SF6 วัตใหม่หนองพะอง) เพื่อไปสับเปลี่ยนแทน DIS ชค.คอสพะพานสี่แยกคลองแคราย (ONB04)						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		TP1
3	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		CB
4	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		CB
5	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		TP1
6	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		CB
7	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		TP1
8	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		CB
9	- ย้ายโหลด ONB09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KTU03						
10	KTU03S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 รง.อิฐบล็อด
11	KTB05S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ริมคลองแคราย (ล่าง)
12	KTB05S-10	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ร้านที่วัดศุกก่อสร้าง
13	ONBBVB-01	ปลด	สับ		KSA		CB ขนานบัส
14	DIS ชค.ONB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS คอสพะพานสี่แยกคลองแคราย
15	KTB05S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ริมคลองแคราย (ล่าง)
16	KTB05S-10	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ร้านที่วัดศุกก่อสร้าง
17	ONBBVB-01	สับ	ปลด		KSA		CB ขนานบัส
18	ตรวจสอบ ONB09S-08 (SF6 วัตใหม่หนองพะอง) อยู่สถานะ <b>ปลด, ล็อคคาน</b>						
19	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
20	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ ปลดสาย/รื้อถอน ONB09S-08 (SF6 วัตใหม่หนองพะอง) แบบมีไฟ ได้						
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ ปลดสาย/รื้อถอน ONB09S-08 (SF6 วัตใหม่หนองพะอง) แล้วเสร็จ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ สับ/เปลี่ยน DIS ชค.คอสพะพานสี่แยกคลองแคราย (ONB04) เป็น SF6 ที่ย้ายมาจาก ONB09S-08 (SF6 วัตใหม่หนองพะอง) แบบมีไฟ ได้						
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ สับ/เปลี่ยน DIS ชค.คอสพะพานสี่แยกคลองแคราย (ONB04) เป็น SF6 ที่ย้ายมาจาก ONB09S-08 (SF6 วัตใหม่หนองพะอง) แล้วเสร็จ						
27	ตรวจสอบ ONB09S-08 (SF6 วัตใหม่หนองพะอง) ที่สับ/เปลี่ยนแทน DIS ชค.คอสพะพานสี่แยกคลองแคราย (ONB04) อยู่สถานะ <b>ปลด, ล็อคคาน</b>						
28	- ย้ายโหลด ONB09 บางส่วน กลับจาก KTU03						
29	SF6 ชค.ONB04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 คอสพะพานสี่แยกคลองแคราย (ติดตั้งใหม่)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	KTU03S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ริง.อิฐบล็อด
31	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		TP1 -
32	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		CB -
33	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		CB -
34	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		TP1 -
35	KTB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		CB -
36	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		TP1 -
37	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							