



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบษ.(เรล) 2675/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ circuit breaker รหัส 03VB-01 ทำงานไม่ครบฟังก์ชัน สถานะไฟฟ้า
อ่อนน้อย 1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	03VB-01	10 ก.ค. 66	09.00 น.	16.00 น.	ตรวจสอบเบรกเกอร์ทำงานไม่ครบฟังก์ชัน	OPEN และ TRUCKOUT 03VB-01	ไม่สับ Ground	นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วศก.4 กบษ.(ก3) โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง)

อก.บษ.(ก๓)

4 กรกฎาคม 2566

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ ONA03 จาก - ถึง -

ในวันที่ 10 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1042/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักศิวิทธิ์ อ้อมสวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

(นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล)
อก.4 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นายสมหมาย

อก.บษ.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 9 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 9 (สถานี คสมทอ 1 (ONA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทพ.รล.

4 ก.ค. 66

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ อ้อมน้อย 1 (เบรกเกอร์ 22 เควี ONA03VB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 ก.ค. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
 ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี
3. ผู้ขอทำงาน กษ.(ก.3) งานที่ทำ ONA03VB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1042/2566
 งานไม่ครบฟังก์ชั่น
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ ONA03VB-01 อยู่สถานะ <u>"ปลด"</u> โห้ <u>"Open"</u>						
4	ตรวจสอบ Truck เบรกเกอร์ ONA03VB-01 อยู่สถานะ <u>"Out service"</u>						
5	ตรวจสอบใบมิด ONA03S-01 อยู่สถานะ <u>"ปลด"</u>						
6	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		TP1 -
12	ONA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		CB -
13	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		TP1 -
14	OND02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		CB -
15	OND05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		CB -
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	ONA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		Truck -
18	ONA03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS Pot Head F3
19	- ย้ายโหลด ONA03 กลับจาก OND05						
20	ONA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONA		CB -
21	ONA02S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 โรงหล่อพระ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ONA03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้าม สถานีฯ OND
23	ONA02S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 โรงหล่อพระ
24	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		TP1 -
25	ONA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		CB -
26	ONA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		CB -
27	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		TP1 -
28	OND02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		CB -
29	OND05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							