



Switching Deadline

14 ส.ค. 67

วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๑๐๑๑ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิชิตสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สอน้ำสินสาคร ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA03	๑๘ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาพาดสายแรงสูง แนวคลอง๓	SXA๓S-๐๘	SXA๓S-๐๙	นายประวิทย์ กระจ่างนิษฐ์ เบอร์โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙
๑	SXA06	๑๘ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาพาดสายแรงสูง แนวคลอง๓	SXA๖S-๐๖	<del>SXA๖S-๐๘</del> SMF6S-08	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ถนนเลียบคลอง๓.วัดบ้านโคก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาศตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผจก. กฟส.โคกขาม

พิกัด ๑๓.๕๕๕๘๑ ๑๐๐.๓๖๒๕๕ พิกัด ๑๓.๕๔๘๗๒ ๑๐๐.๓๖๒๙๗

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗

วันที่ .....

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SXA03 จาก SXA035-08 ถึง SXA035-09  
ในวันที่ 18 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1043/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SXA06 จาก SXA065-06 ถึง SMF065-08  
ในวันที่ 18 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นส. สุภัทรา วงศ์บุญภักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ

ร.ล.จก  
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญภักดิ์)

จตค.5 ททท ทพ.ทพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กทภ.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |                  |  |
|------------------------|--|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | ถนนเลียบบคลอง 3 วันบ้านโคก   |                  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 18 ส.ค. 67   | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น.                                   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.คกช.   | งานที่ทำ         | ปักเสาพาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1043/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก   |                  | วันที่ 23 กรกฎาคม 2567                         |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |                  | วันที่ 23 กรกฎาคม 2567                         |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |                  | วันที่ 23 กรกฎาคม 2567                         |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
3	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- Load = 3.68 MW
4	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
5	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- Load = 5.68 MW
6	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
7	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- Load = 1.81 MW
8	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- Load = 5.86 MW
9	ย้ายโหลด SXA03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF01 และย้ายโหลด SXA06 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF05						
10	SMF01S-14	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 กม.7
11	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
12	SMF05S-19	ปลด	สับ		คกช.		DIS ปากซอยโรงเหล็ก
13	SMF06S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ปากซอยวัดกลางคลอง
14	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
15	SXA03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 หน้าวัดบ้านโคก
16	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
17	SXA06S-06	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ประตูน้ำวัดบ้านโคก
18	SXA03S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ประตูน้ำแก้มลิงสันดาบ
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
24	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย แจ้งปฏิบัติงานได้						
25	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
26	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
27	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
28	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
30	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
31	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G3						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G4						
37	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
38	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
39	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
40	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
41	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
42	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
43	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
45	SXA06S-06	ปลด	สับ		คกข.		DIS ประตูน้ำวัดบ้านโคก
46	SXA03S-08	ปลด	สับ		คกข.		DIS ประตูน้ำแก้มลิงสันดาบ
47	ย้ายโหลด SXA03 บางส่วนกลับจาก SMF01 และย้ายโหลด SXA06 บางส่วนกลับจาก SMF05						
48	SXA03S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 หน้าวัดบ้านโคก
49	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนानบัส
50	SMF06S-08	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากซอยวัดกลางคลอง
51	SMF05S-19	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากซอยโรงเหล็ก
52	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
53	SMF01S-14	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 กม.7
54	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
55	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
56	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
57	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
58	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
59	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
60	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

