



Switching Deadline  
7 ก.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล) 2685/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ circuit breaker รหัส 05VB-01 ทำงานไม่ครบฟังก์ชัน สถานีไฟฟ้า  
สมพราน 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB 05VB-01	11 ก.ค. 66	09.00 น.	16.00 น.	ตรวจสอบเบรกเกอร์ทำงานไม่ครบฟังก์ชัน	OPEN และ TRUCKOUT 05VB-01	ไม่สับ Ground	นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร.4 กบข.(ก3) โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
4 กรกฎาคม 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB5 จาก SAB5VB-๐1 ถึง -  
ในวันที่ 11 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1044/2566  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย   
5 ก.ค. 66

(นาย นรินทร์ นวน)  
อ.ก.บ.บ. 5 บก.บ. นย.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก.   
อ.ก.บ.บ.(ก3), อ.ก.ว.บ.(ก3)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. 2 (สถานี SAB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทพ.รล. 4 ก.ค. 66

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 2 SAB05VB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 66	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAB05VB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1044/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		L = 0.3 MW
6	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L = 7.7 MW
7	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		สพร.		L = 5.7 MW
8	<b>ลดโหลด SAB10 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA11</b>						
9	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวชนม
10	SAB10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หน้าร้านแม่สายบัว
11	<b>ย้ายโหลด SAB05 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SAB10</b>						
12	SABBV-01	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ชานานบัส
13	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS โรงเรียนสกล
14	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		
15	SABBV-01	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ชานานบัส
16	SAB05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		ทรักเบรกเกอร์
17	<b>แจ้งสถานะไฟดับแก่ชุดทำงาน</b>						
18	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย</b>						
19	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		
24	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		สพร.		
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
25	<b>เมื่อชุดทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ</b>						
26	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
27	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
29	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		
30	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		สพร.		
31	ย้ายโหลด SAB05 ทั้งหมดกลับจาก SAB10						
32	SAB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		ทรักเบรกเกอร์
33	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
34	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		
35	SAB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงเรียนสกล
36	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
37	ลดโหลด SAB10 บางส่วน กลับจาก NCA11						
38	SAB10S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หน้าร้านแม่สายบัว
39	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวชนม
40	NCS-KT1A/2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
41	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
42	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
43	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		
44	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
45	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		สพร.		
สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด							