



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
13 ส.ค. 67

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก3.(คฟ) /2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีแผนดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กันนก DBN 7077 สถานี เดิมบางนางบวช (กฟผ) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ  | จาก                                   | ถึง  |
|-----|---------------|--------------|-------------|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1   | 115 เควี      | 16 ส.ค. 67   | 08.00 น.    | 16.30 น. | ติดตั้งอุปกรณ์กันนก DBN 7077 (115 kV line to PEA #1) ไม่ต้องการมีไฟย้อนที่ DBN 7077 (กฟน.3 ต้องการจ่ายไฟ 115 kV ให้สถานีฯ ค่ายบางระจัน) | DBN 7072<br>DBN 7077<br>เวลา 08.00 น. | จุดตัด DDE 115 kV<br>หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช<br>เริ่มปลด 08.00 น.<br>ไม่เกิน 09.00 น. |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวสุกัญชา วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง วศก.5 โทร. 096-9562451

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kv จาก DBN 7072, DBN 7077 ถึง DDE 115kv หน้า DBN (E6A7)  
ในวันที่ 16 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1049/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.สุกัญชา วงศ์บุญมาก

( พงษ์ศิริ พงษ์ศิริ )

วศก.5 กฟภ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. นิด อ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. - (สถานีฯ - )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตซิง

- |                        |   |                  |   |
|------------------------|---|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)   |                  |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 16 ส.ค. 67  | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 16.30 น.                                  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.  | งานที่ทำ         | ติดตั้งอุปกรณ์กันนก ตามใบขอปฏิบัติงาน 1049/67 |
| 4. เตรียมการสวิตซิงโดย | นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ  |                  | วันที่ 29 กรกฎาคม 2567                        |
| 5. ตรวจสอบสวิตซิงโดย   |    |                  | วันที่ 29 กรกฎาคม 2567                        |
| 6. อนุมัติสวิตซิงโดย   |   |                  | วันที่ 29 กรกฎาคม 2567                        |
| 7. สั่งทำสวิตซิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายพิรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นาย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายส (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                  |   |

| ที่                                      | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ  | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                 |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|------------|--------------------------|
| 1  | <b>ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>   |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 2  | DBN-7072  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | EGAT          |            |                          |
| 3  | DBA01YB-02  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | ดบ.           |            |                          |
| 4  | เมื่อศูนย์ลพบุรีพร้อมย้ายโหลด เวลา 08.00 น.   |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 5  | ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ                          |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 6  | DBA01YS-04  | ปลด                                  | สับ, ล็อคกุญแจ     |      | ดบ.           | ABS        | ABS Bypass CSW           |
| 7  | DBA01YB-02  | สับ                                  | ปลด                |      | ดบ.           | CSW        | หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช |
| 8  | แจ้งศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดร่วมกับกฟผ. ได้   |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 9  | เมื่อศูนย์ลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดร่วมกับกฟผ. แล้วเสร็จ กฟผ. พร้อมดับไฟเวลา 08.00น.                |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 10                                       | DBN-7072  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT          |            | เบรกเกอร์ 115 เควี       |
| 11                                       | DBN-7077  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT          |            | ใบมีด 115 เควี           |
| 12                                       | เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 เควี (คุณศราวุธ) พร้อมตัด DDE หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.)                 |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 13                                       | HKA01YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | ศูนย์ฯ ลพบุรี |            |                          |
| 14                                       | แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการตัด DDE หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ      |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 15                                       | เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการตัด DDE หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) แล้วเสร็จ แจ้งให้ กฟผ. ทราบ |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 16                                       | HKA01YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ศูนย์ฯ ลพบุรี |            |                          |
| <b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***</b> |   |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 17                                       | เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ  |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 18                                       | HKA01YB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | ศูนย์ฯ ลพบุรี |            |                          |
| 19                                       | แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการเชื่อม DDE หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ   |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 20                                       | เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 เควี ทำการเชื่อม DDE หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) แล้วเสร็จ                |                                      |                    |      |               |            |                          |
| 21                                       | HKA01YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | ศูนย์ฯ ลพบุรี |            |                          |
| 22                                       | DBN-7077  | ปลด                                  | สับ                |      | EGAT          |            | ใบมีด 115 เควี           |

| ที่                               | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                 | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|--------------------------|
| 23                                | DBN-7072   | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Auto Reclose |      | EGAT         |            | เบรกเกอร์ 115 เควี       |
| 24                                | แจ้งศูนย์ฯลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดกลับสภาพปกติร่วมกับกฟผ.ได้              |                                      |                           |      |              |            |                          |
| 25                                | เมื่อศูนย์ฯลพบุรีดำเนินการย้ายโหลดกลับสภาพปกติร่วมกับกฟผ.แล้วเสร็จ กฟผ.  |                                      |                           |      |              |            |                          |
| 26                                | ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ |                                      |                           |      |              |            |                          |
| 27                                | DBA01YB-02   | ปลด                                  | สับ คง "OFF" Auto Reclose |      | ดบ.          | CSW        | หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวช |
| 28                                | DBA01YS-04   | สับ, ล็อคกุญแจ                       | ปลด, ล็อคกุญแจ            |      | ดบ.          | ABS        | ABS Bypass CSW           |
| 29                                | DBN-7072   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | EGAT         |            |                          |
| 30                                | DBA01YB-02   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose         |      | ดบ.          |            |                          |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** |  |                                      |                           |      |              |            |                          |

หมายเลข 24080027  
สถานะงาน ปฏิบัติงาน

## เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 23 กรกฎาคม 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก DBN-7077 (115kV Line to PEA #1)

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115kV Line to PEA #1 (เบรกเกอร์ DBN 7072 และใบมีด DBN 7077) ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมีด Incoming ที่รับจาก 115kV Line to PEA #1 ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ปลด Incoming เพื่อไม่ให้มีไฟย้อนมาที่ใบมีด DBN-7077

เนื่องจากหน่วยงานมีการขึ้นไปทำงานบริเวณใบมีดดังกล่าว

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทราร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน :

วันที่ :

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย :

ตำแหน่ง :

โทร. :

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์ลพบุรี กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน :

วันที่ :

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย :

ตำแหน่ง :

โทร. :