



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก๓ กบข.(บอ.)๑๘๕๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณ

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผบอ.กบข.ก๓ จะขอตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษารีโคสเซอร์ตามวาระ ประจำปี ๒๕๖๗ สถานีเขื่อนท่าทุ่งนา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

Switching Deadline

2 ก.ค. 67

วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

Table with 8 columns: ลำดับที่, พีดเตอร์, เริ่มวันที่, จนถึงวันที่, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ, จาก, ถึง, ผู้ควบคุมงาน. Row 1: ๑, TTNBR-๐๑, -, -, ปฏิบัติงานบำรุงรักษารีโคสเซอร์ตามวาระ ประจำปี ๒๕๖๗... ๒, TTNBR-๐๒, ๗ ส.ค. ๒๕๖๗, ๗ ส.ค. ๒๕๖๗, ริโคสเซอร์, ริโคสเซอร์, นายนิพนธ์ เกิดความสุข ๓, TTNBR-๐๓, 08.00 น., 16.00 น., ริโคสเซอร์, ริโคสเซอร์, นายนิพนธ์ เกิดความสุข ๔, TTNBR-๐๔, -, -, ริโคสเซอร์, ริโคสเซอร์, นายนิพนธ์ เกิดความสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ เกิดความสุข ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๕-๒๔๐-๘๔๓๔
พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน
๑ มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒ ไม่มีสายเคเบิลโยกแก้วน้าแสง

นางดลชัย ๒๕๖๗ (นายมงคลชัย ฉายาประเสริฐพร) ตำแหน่ง ผบ.บอ.ก๓ วันที่
นายนิวัฒน์ มาประจวบ (นายนิวัฒน์ มาประจวบ) ตำแหน่ง อก.บข.ก๓ วันที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๗

สำหรับแผนการควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓) ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
[] อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1,2,3,4 พีดเตอร์ TTN01,02,03,04 จาก TTNBR01,02,03,04 ถึง -
ในวันที่ ๐๗ ก.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1059/2567
[] อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรณ แก้วกลิ่น ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ เกิดความสุข
25 ก.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟล. ลจ.
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป
จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯท่าทุ่งนา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา Recloser ตามใบขอปฏิบัติงาน 1059/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก		วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ช่วงเข้าทำที่ TTNBR-01,BR-02						
3	ช่วงบ้ายทำที่ TTNBR-03,BR-04						
4	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
5	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
6	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
7	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
8	ย้ายโหลด TTN01 ไปจ่ายจาก TTN03						
9	TTN01S-03	ปลด	สับ		ลญ.		SF6 รร.บ้านช่องสะเดา
10	TTNBR-01	สับ	ปลด		TTN		R -
11	ย้ายโหลด TTN02 ไปจ่ายจาก TTN04						
12	TTN02S-02	ปลด	สับ		ลญ.		DIS หน้าสถานีฯท่าทุ่งนา
13	TTNBR-02	สับ	ปลด		TTN		R -
14	แจ้งหน่วยงานทำการปลดใบมิดด้าน Source และ Load ของ TTNBR-01,BR-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานทราบ						
16	แจ้งหน่วยงาน Test ไฟ ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
18	TTNBR-03	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
19	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ พร้อมทำที่ BR-03,BR-04 ต่อ						
21	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
22	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
23	แจ้งหน่วยงานทำการสับใบมิดด้าน Source และ Load ของ TTNBR-01,BR-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
24	ย้ายโหลด TTN03 ไปจ่ายจาก TTN01						
25	TTNBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TTN		R -
26	TTNBR-03	สับ	ปลด		TTN		R -
27	ย้ายโหลด TTN04 ไปจ่ายจาก TTN02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	TTNBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TTN		R -
29	TTNBR-04	สับ	ปลด		TTN		R -
30	แจ้งหน่วยงานทำการปลดใบมิดด้าน Source และ Load ของ TTNBR-03, BR-04 ออกทั้ง 3 เฟส						
31	TTNBR-01	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
32	TTNBR-02	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานทราบ						
34	แจ้งหน่วยงาน Test ไฟ ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
35	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสอง							
36	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
37	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
38	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing		TTN		R -
39	แจ้งหน่วยงานทำการสับใบมิดด้าน Source และ Load ของ TTNBR-03, BR-04 เข้าทั้ง 3 เฟส						
40	ย้ายโหลด TTN03 กลับจาก TTN01						
41	TTNBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TTN		R -
42	TTN01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 ธร.บ้านช่องสะเดา
43	ย้ายโหลด TTN04 กลับจาก TTN02						
44	TTNBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TTN		R -
45	TTN02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS หน้าสถานีฯท่าทุ่งนา
46	TTNBR-01	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
47	TTNBR-02	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
48	TTNBR-03	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
49	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		TTN		R -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							