



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

๙๓๓

/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ

นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง

นายประพนธ์ จิตต์มั่นคงาร

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อภ.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ตามแผนผัง  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๒๕ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน อุปกรณ์ระบบ จำหน่ายแรงสูง(เมนไลน์ เดิม) ปตท.หนองตากยา ถึง หมู่บ้านก่อนสามแยกไฟแดง หนองข้าววนก	DIS ชั่วคราว ก่อน ปตท.หนองตากยา	จุดตัด DDE ชั่วคราว ก่อนสามแยกไฟแดง หนองข้าววนก	นายจิราวัฒน์ พิภก่อน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ปตท.หนองตากยา ถึง หมู่บ้านก่อนสามแยกไฟแดงหนองข้าววนก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนันท์วุฒิ อ้อวิสัย ตำแหน่ง พชง.๓ ผจก.ภฟส.อ.ท่าม่วง โทร ๐๙๖-๓๕๔๑๖๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มั่นคงาร..)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ TMV3 จาก Dis ๒๓. 1๒๓.๒๒๐๓๓๓๓๓ ถึง DPE ด่วนระดมแยกไฟแดงหนองบัวลำภู  
ในวันที่ 25 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1061/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย. อมร โมกขพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ หมอสีเทาพิ ศักดิ์ชัย  
9 ก.ค. 66

สมพร อำนวยกิจ  
(สมพร อำนวยกิจ)  
๑๓ ก. ๗ ปฏิบัติงานแทน น.อ.อ.

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ. กฟภ., กฟภ.๒๓๓.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แม่น  
แผนผังแนบ 2 แม่น  
ผจพ. (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ ปตท.หนองตากยา - สามแยกไฟแดงหนองข้าววนก
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 ก.ค. 66      ระหว่าง 08.30 น.      ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทมก.      งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย      ตามใบขอปฏิบัติงาน 1061/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์      วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *จิเพท*      วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *จิเพท*      วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	Load 1.69 MW
3	TMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	Load 3.78 MW
4	ย้ายโหลด TMV03 ฝาก TMV04						
5	TMV03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		<i>ท.ธ.ร.</i>		SF6 บ้านหนองข้าววนก
6	DIS ชั่วคราว.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		<i>ท.ธ.ร.</i>		DIS ปตท. หนองตากยา
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	DIS ชั่วคราว..	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		<i>ท.ธ.ร.</i>		DIS ผู้ใหญ่ซ่งค์
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไล่นโหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (วงจร TMV03, หม้อแปลง 1 ลูก)						
10	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE จุด A บริเวณก่อนสามแยกไฟแดงหนองข้าววนก ออกทั้ง 3 เฟส						
11	หลังจากชุด Hotline ดำเนินการแล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจุด G2						
14	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
16	TMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	-
17	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
18	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
19	TMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	-
20	TMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV	-	-
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G2						
23	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
24	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
25	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณก่อนสามแยกไฟแดงหนองข้าววนก เข้าทั้ง 3 เฟส						
26	หลังจากชุด Hotline ดำเนินการแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DIS ชั่วคราว..	ปลด	สับ		ทสร.		DIS ผู้ใหญ่ซงค์
28	ย้ายโหลด TMV03 คืนจาก TMV04						
29	DIS ชั่วคราว.	ปลด	สับ		ทสร.		DIS ปตท. หนองตากยา
30	TMV03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทสร.		SF6 บ้านหนองข้าวฉก
31	TMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		- -
32	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		- -
สิ้นสุด Switching							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมบุคลากร

ชื่องาน ข.ร. รร. ๑๗๖๓๓๓๓ - สหกรณ์การเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ข้อ 3  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน สถานีผลิตไฟฟ้า ๓.๗๖๓๓๓๓ ๓๓๒๒ ๑.๓๓๓๓๓๓  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๖ ก.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ระยะเวลา ๑๗.๐๐ น.  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กฟผ. อ. ๑๓๒๒.

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม) คณบดีโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และประธานงานดับไฟฟ้า (ผู้ปฏิบัติงาน)  
 ชื่อ จ.ร. ๑๗๖๓๓๓๓ ก.ร. ๑๓๒๒ ตำแหน่ง ค.ร., ก.ร., ก.ร. ๑๓๒๒  
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ ชื่อเรียกงานทางวิทยุ \_\_\_\_\_

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก จ.ร. ๑๓๒๒ ๑๓๒๒  
 ตำแหน่ง จ.ร. ๑๓๒๒ ก.ร. ๑๓๒๒ เบอร์โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ ชื่อเรียกงานทางวิทยุ \_\_\_\_\_  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ก.ร. ๑๓๒๒, ก.ร. ๑๓๒๒, ก.ร. ๑๓๒๒, ก.ร. ๑๓๒๒, ก.ร. ๑๓๒๒, ก.ร. ๑๓๒๒, ก.ร. ๑๓๒๒

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / งดไฟฟ้า จ.ร. ๑๓๒๒ ๑๓๒๒

๒. ผู้รับผิดชอบประสานงานกับช่างควบคุม Dis ๑๓๒๒ ๑๓๒๒ ผู้รับผิดชอบ ๑๓๒๒  
 จุดที่ ๑๓๒๒ ผู้รับผิดชอบ ๑๓๒๒ จุดที่ ๑๓๒๒  
 ผู้รับผิดชอบ ๑๓๒๒ จุดที่ ๑๓๒๒ ผู้รับผิดชอบ ๑๓๒๒

๓. ขออนุมัติงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ๑๓๒๒ พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ๑๓๒๒ ๑๓๒๒ ๑๓๒๒  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ๑๓๒๒ ๑๓๒๒

๕. ผลการแจ้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่มีข้อบกพร่อง  มีข้อบกพร่อง \_\_\_\_\_ รายละเอียด \_\_\_\_\_  
 วิศวกรเป็นลายมือชื่อ/บอกรับ ชื่อ ๑๓๒๒

๖. ผู้อำนวยการงานระดม ชำระจุดปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งงานจริงมีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
 ก่อนนำเจ้าหน้าที่มาหรือไม่  
 ไม่ชำระจุด ๑๓๒๒ ๑๓๒๒  
 ชำระจุดแล้ว เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ สถานที่ชำระ \_\_\_\_\_  
 รายละเอียดชำระจุด \_\_\_\_\_

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปผูกพันจนเสร็จ หรือได้ส่งชุดงานมาพร้อมกันในวันดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่  
 ไม่ส่งเจ้าหน้าที่มา ๑๓๒๒ ๑๓๒๒  
 ไม่ส่งเจ้าหน้าที่มา เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ รายละเอียดชำระ \_\_\_\_\_

CS Safety CAP 01  
 ๑๓๒๒ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟฟ้า  
 ๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบหน้าที่ดับไฟฟ้าแล้ว คือแจ้งการปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบประสานงานช่างควบคุมตรวจสอบเร่งรีบก่อน  
 เมื่อเห็นว่าไม่มีปัญหา จึงปล่อยช่างควบคุมช่างควบคุม แล้วแจ้งการให้ชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้  
 ๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เป็นเรียบร้อยก่อน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็นำงานออกจาก  
 หมายแล้ว จึงแจ้งให้ผู้รับผิดชอบประสานงานช่างควบคุม เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่างควบคุมและพนักงานช่างควบคุมแล้ว จึงแจ้งการ  
 ให้อำเภอไฟฟ้า

แผนตีบไฟฟ้า วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น  
 DIS ชั่วคราวก่อนปัม ปลตท.หนองตากยา ถึง จุดตัดDDEชั่วคราวก่อนสามแยกไฟแดงหนองข้าววม

