



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓.กสฟ.(มก.)...๑๑๗๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พพิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

05/08/67

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลง Station Service สถานีไฟฟ้า
สามพราน.๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Bus ๑	๘ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS ๑, ๒ สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง Station	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๕
๒.	Bus ๒	๙ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	Service ๑ , ๒	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.....๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก.....ถึง.....
ในวันที่ 8 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1065/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย @สมิ ไร่เกษิษฐ์.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม
27 ก.ค. 67

.....
(นาย จีรจันท์ ไร่เกษิษฐ์)
วศก.5 แทน ขช.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพร.อมน., กปร.กทช.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี SAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 (BUS1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ซ่อมหม้อแปลง TS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1067/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	2 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	2 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	2 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 1.78 MW
5	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 0.01 MW
6	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 2.14 MW
7	SAA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 1.23 MW
8	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	โหลด 6.9 MW
9	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
10	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	โหลด 0.65 MW
11	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD	-	-
12	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD	-	โหลด 5.82 MW
13	- ย้ายโหลด SAA01 ไปจ่ายจาก KTD03						
14	KTD03S-09	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 รร.บ้านคลองแค
15	SAA01VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
16	- ย้ายโหลด SAA02 ไปจ่ายจาก KTA03						
17	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ซอยร่วมใจ
18	SAA02VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
19	- ย้ายโหลด SAA03 ไปจ่ายจาก SAA07						
20	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายซอยแปซิฟิก
21	SAA03VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
22	- ย้ายโหลด SAA04 ไปจ่ายจาก SAA07						
23	ONC04S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เลยซอยแสงจันทร์
24	SAA04VB-01	สับ	ปลด		SAA	-	-
25	- ย้ายหม้อแปลง TS ไปรับไฟจากบัส 2						
26	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SAA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	INCOMING 1
28	SAA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
29	SAA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
30	SAA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
31	SAA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
32	SAABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	ขนานบัส 1-2
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) รับทราบ							
34	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
35	แจ้งให้ กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้							
36	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
37	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
38	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
39	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
40	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	-
41	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-	-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
42	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
43	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
44	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	-
45	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-	-
46	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-	-
47	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-	-
48	KTD03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		-	-
49	SAA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-	INCOMING 1
50	SAA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-	-
51	SAA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-	-
52	SAA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-	-
53	SAA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-	-
54	SAABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA		-	ขนานบัส 1-2
55	SAA01BVB-01	ปลด	สับ		SAA		-	INCOMING 1
56	- ย้ายโหลด SAA01 กลับจาก KTD03							
57	SAA01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
58	KTD03S-09	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	รร.บ้านคลองแค
59	- ย้ายโหลด SAA02 กลับจาก KTA03							
60	SAA02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
61	KTA03S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ชอยร่วมใจ
62	- ย้ายโหลด SAA03 กลับจาก SAA07							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	SAA03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
64	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายชอยแปซิฟิค
65	- ย้ายโหลด SAA04 กลับจาก SAA07							
66	SAA04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
67	ONC04S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	เลยชอยแสงจันทร์
68	- ย้ายหม้อแปลง TS ไปรับไฟจากบัส 1							
69	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
70	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
71	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
72	SAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
73	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
74	SAA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
75	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
76	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
77	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
78	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-	-
79	KTD03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-	-
*** สิ้นสุด Switching ***								