

21 มิ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(รล.) 2091/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ชื่อผู้รับ นายสมบุญมี สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ...ผรล.กบข.(ก3)... จะขอตัดไฟ วงจร4&5 เพื่อตรวจสอบแก้ไข รีเลย์ป้องกัน 4&5 ที่สถานีไฟฟ้า
กาญจนบุรี3 ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จบวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน	วงจร	ดี	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.กาญจนบุรี3 ดับวงจร 4 รหัส KCC4VB-01	22 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป	22 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น.	1. ปลดล.แรงดัน 22 เควี. ดับวงจร 4	วงจร 22 เควี. วงจร 4 รหัส KCC4VB (1)	วงจร 22 เควี. วงจร 4 รหัส KCC4VB-01	นายเอกพงศ์ พงษ์ 098 246-9759
2.	สฟฟ.กาญจนบุรี3 ดับวงจร 5 รหัส KCC5VB-01	22 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป	22 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น.	1. ปลดล.แรงดัน 22 เควี. ดับวงจร 5	วงจร 22 เควี. วงจร 5 รหัส KCC5VB (1)	วงจร 22 เควี. วงจร 5 รหัส KCC5VB-01	นายเอกพงศ์ พงษ์ 098 246-9759

หมายเหตุ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษ์ ตำแหน่ง ผรล. โทร. 098 246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผคส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 | ไม่มีโอกาสชั่วคราว 1.2 | ไม่มีโอกาสชั่วคราว
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายจกพ. ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KCC4 จาก KCC 4VB-01 ถึง TRUCK OUTSERVICE
ในวันที่ 22 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1073/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ KCC5 จาก KCC5VB-01 ถึง TRUCK OUTSERVICE
ในวันที่ 22 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย กษิต ธารจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษ์

(นายเอกพงศ์ พงษ์ ผรล.)
๑๐๑. 6 ๑๑๗ นว.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก, ทท.ก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี KCC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|--|--------|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กากูญจนบุรี 3 (KCC4VB-01 , KCC5VB-01) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 มิ.ย. 65 | ระหว่าง | 09.30 น. | ถึง | 16.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | แก้ไขรีเลย์ป้องกัน KCC4VB-01 , KCC5VB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1073/2565 | | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภูร์นิม | | | วันที่ | 19 มิถุนายน 2565 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 19 มิถุนายน 2565 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 19 มิถุนายน 2565 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	L=2.1MW.
3	KCC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	L=5.0MW.
4	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	L=0.6MW.
5	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	L=2.7MW.
6	ย้ายโหลด KCC04 ไปจ่ายจาก KCC07						
7	KCC04S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านทำน้ำดื่ม
8	KCC04VB-01	สับ	ปลด		KCC	-	-
9	ย้ายโหลด KCC05 ไปจ่ายจาก KCC06						
10	KCC05S-02	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามสถานี Tie Line KCC05, KCC06
11	KCC05VB-01	สับ	ปลด		KCC	-	-
12	KCC04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCC	-	-
13	KCC05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCC	-	-
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe						
15	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ KCC04VB-01, KCC05VB-01 ได้						
16	KCC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	-	-
17	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	-
20	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC	-	-
21	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

