



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) 2087 /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า อ.กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA08	23 ส.ค. 64	09.30 น.	14.30 น.	แก้ไข CT ชำรุด	KU8R-01 ม.เกษตร	จุดตัดเขต	นายพลเดช เกิดเตโช ผ.มต.กฟอ.กพส
๒.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๙๒๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผ.จ.ก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ KSA08 จาก KU8R-01 ถึง DDE
ในวันที่ 23 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 14:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1076/๒4

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักรินทร์ จิตติขานนท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศักรินทร์ จิตติขานนท์ (ก.๓.กพส.๒๐๘๗)

18 ธ.ค. 64

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
อ.ก.ปบ.แคว.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. กฟท.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จ.ก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.เกษตรฯ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 64	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	14.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	แก้ไข CT ชำรุด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1076/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	14 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R หลัง ม.เกษตรฯ
5	KU08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R ม.เกษตรฯ
6	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA01						
7	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
8	KSA01S-20	ปลด	สับ		กฟส.		DIS หน้าคณะวิศวกรรมฯ
9	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
10	KU08R-01	สับ	ปลด		กฟส.		R ม.เกษตรฯ
11	KU08R-01	สับ	ปลด		กฟส.		DIS ออกไลน์ (Load)
12	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
13	แจ้งกฟอ.กฟส. โหลดโหลดหม้อแปลงในไลน์ KSA08 ตั้งแต่ KU08R-01 - จุดตัด DEE						
14	เมื่อกฟอ.กฟส. แจ้งไลน์โหลดหม้อแปลงในไลน์ KSA08 ตั้งแต่ KU08R-01 - จุดตัด DEE แล้วเสร็จ						
15	แจ้งกฟอ.กฟส. ตัด DEE ในไลน์ KSA08 โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
16	เมื่อกฟอ.กฟส. ตัด DEE ในไลน์ KSA08 โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	KU01R-01	Nonreclosing	Normal		กฟส.		R หลัง ม.เกษตรฯ
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
29	KU01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R หลัง ม.เกษตรฯ
30	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	แจ้งกพอ.กพส. เชื่อม DEE ในไลน์ KSA08 โดยวิธีชอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
32	เมื่อกพอ.กพส. แจ้งเชื่อม DEE ในไลน์ KSA08 โดยวิธีชอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
33	- ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนกลับจาก KSA01						
34	KU08R-01	ปลด	สับ		กพส.		DIS ออกไลน์ (Load)
35	KU08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กพส.		R ม.เกษตรฯ
36	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
37	KSA01S-20	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หน้าคณชวิศวกรรมฯ
38	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
39	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
40	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	KU01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R หลัง ม.เกษตรฯ
42	KU08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ม.เกษตรฯ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

23 สิงหาคม 2564

